

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2019/017

### I.

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Karlem Fišerem,

ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

fakturační adresa: LS Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky

(dále jen „objednatel“)

a

**Mosty Hofman, Jan Hofman**

IČO: 62051512,

místem podnikání: Batňovice 245, 542 32 Úpice

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

### II.

Při provádění projekčních prací na akci: „**Rekonstrukce Mostu na LC Kochánovická – PD + AD**“, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2019/017, uzavřené dne 6. 3. 2019, ve znění dodatku č. 1 byla zjištěna potřeba některých změn oproti původnímu zadání. V této souvislosti bylo dohodnuto prodloužení termínu pro IČ a to z důvodu průtahů při vydání rozhodnutí a vyjádření dotčených organizací v souvislosti s omezením pracovní činnosti v období 03/2020 +.

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

### III.

Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu pro IČ. Ruší se původní čl. II, odst.1 a nahrazuje se takto:

Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): **1. 3. 2019**

Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“):

odevzdání projektové dokumentace: **31. 12. 2019**

odevzdání IČ včetně stavebního povolení: 29. 5. 2020

odevzdání hlavní mostní prohlídky a mostního listu: ihned po realizaci stavebních prací na rekonstrukci mostu

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

#### IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2019/017 ve znění dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě/Dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy/Dodatku a veškerých činnostech s ní/ním souvisejících.  
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.  
Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

V ..... dne: 30/5/2020

V Týništi nad Orlicí, dne: 31-03-2020

Za zhotovitele  
Jan Hofman

Za objednatele  
Ing. Karel Fišer  
Ředitel KŘ Choceň  
Lesy ČR, s.p.