

DODATEK č. 7

KE SMLouvĚ O DíLO na zpracování KoPÚ v k.ú.Ladná

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing.Pavlem Zajíčkem , vedoucím pobočky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Ludmila Kadlecová, Pobočka Břeclav
V technických záležitostech oprávněn jednat :	Ing. Mária Tisarová, úředně oprávněná osoba pověřená řízením KoPÚ
Adresa:	Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Telefon:	+420 727 956 365
E-mail :	Breclav.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGERIS s.r.o.
Sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
Zastoupen:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Josef Glos, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxx
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	382293143/0300
IČO:	255 76 992
DIČ:	CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35034

(dále jen „zhotovitel“)

Číslo smlouvy objednatele: 1246-2016-523203

Číslo smlouvy zhotovitele : 2016/033

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Ladná

Čl. I.

Smluvní strany projednaly na kontrolním dnu ze dne 28.02.2020 problematiku postupu prací, které zdrželo řešení požadavků Báňského úřadu, které mělo za následek posun termínu plnění u dílčího fakturačního celku 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně fakturačních podcelků 3.2.1.1.a 3.2.1.2. z původního termínu plnění 30.9.2019 na nový termín plnění do 29.11.2019. Další skutečností, která se projevuje do zpracování návrhu nového uspořádání pozemků, je řešení problematiky duplicitního zápisu vlastnictví na listech vlastnictví č. 1360 a č. 1361 pro k.ú. Ladná. Duplicita musí být odstraněna, aby mohl zpracován návrh nového uspořádání pozemků. Odstranění duplicitního zápisu vlastnictví řeší objednatel s katastrálním a stavebním úřadem, ale doposud se nepodařilo duplicitní zápis na předmětných listech vlastnictví odstranit.

Smluvní strany se z výše popsaných důvodů projednaných na kontrolním dnu a specifikovaných v písemné žádosti zhotovitele ze dne 13.3.2020 dohodly na změně termínu plnění dílčího fakturačního celku **3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona** z dosavadního termínu 31.10.2020 na nový termín plnění **do 31.03.2021.**

Čl. II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má váhu originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Čl. III.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Příloha k dodatku č. 7 - soupis činností

V Břeclavi dne: 2.4.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Pavel Zajíček
Vedoucí pobočky Břeclav

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS s.r.o.

Příloha k Dodatku č. 7 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Ladná

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	2 000	18000,00	31.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	2 200	17600,00	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	910	1 500	1365000,00	30.6.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	210	2 800	588000,00	31.1.2018
3.1.3.1.	Doplnění obvodu KoPÚ - změna obvodu KoPÚ následkem vyloučení pozemků dle §3 zák. 139/2002Sb., s jejichž řešením vlastníci nesouhlasí - zjišťování hranic pozemků v trvalých porostech na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	15	3 800	57000,00	31.5.2019
3.1.3.2.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona - příprava a terénní šetření	100 bm	24	3 800	91200,00	30.9.2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	902	200	180400,00	30.4.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	902	600	541200,00	30.4.2018
3.1.6.	Dodatečný geometrický plán na vyřešení duplicitního vlastnictví	ks	1	46 200	46200,00	31.3.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					2904600,00	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	902	900	811800,00	29.11.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	35	800	28000,00	
3.2.1.2.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	138	1 200	165600,00	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	902	1 100	992200,00	31.03.2021
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	12 000	36000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					2033600,00	

3.3	Mapové dílo	ha	902	400	360800,00	do 5 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					360800,00	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	910	700	637000,00	nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					637000,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	2 904 600,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	2 033 600,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	360 800,00 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	637 000,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 936 000,00 Kč
DPH 21% v Kč	1 246 560,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	7 182 560,00 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing.Pavel Zajíček, vedoucí pobočky

RNDr. Josef Glos, jednatel AGERIS s.r.o.