

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0959/18

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

### SILNICE III/4976: OLDŘICHovice

#### **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČ: 70934860  
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel  
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxx  
E-mail: [xxxxxxx](mailto:xxxxxxx)  
(dále jako „Objednatel“)

a

#### **PK OSSENDORF s. r. o.**

Sídlo: Tomešova 503/1, 602 00 Brno  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 33954  
IČ: 25564901  
DIČ: CZ25564901  
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxx  
K jednání o technických věcech pověřen (a): xxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: [xxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxx)  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Zakázka číslo: 2018 308  
(dále jako „Zhotovitel“)

### **Článek I. Účel dodatku**

Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0959/18 ze dne 6. 1. 2019 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu splnění dílčí části **Díla** a změny termínu splnění **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo.

#### Změna termínu splnění dílčí části Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti

Zhotovitel zpracoval v řádném termínu plnění smlouvy o dílo projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DUSP“). Dne 15. 11. 2019 podal zhotovitel na MÚ Otrokovice, odb. dopravně – správní (dále jen „MÚ“) žádost o vydání společného povolení na předmětnou stavbu. MÚ oznámil zahájení společného řízení veřejnou vyhláškou dne 26. 11. 2019. Dne 18. 12. 2019 obdržel MÚ nesouhlasné vyjádření a 20. 12. 2019 námitky od dvou obyvatel obce Oldřichovice. Na základě žádosti MÚ o součinnost ze dne 4. 2. 2020 bylo zhotovitelem podáno vyjádření k nesouhlasu a námitkám.

Z důvodu nutného vypořádání se MÚ s uvedeným nesouhlasem a námitkami v řízení není možné ze strany zhotovitele splnit termín předání dílčí části Díla a termín splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo.

### **Článek II. Změny ve smlouvě**

#### **1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2 a 4.3**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet, plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději **do 17 (sedmnácti) měsíců** ode dne uzavření této smlouvy.

- 4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději **do 17 (sedmnácti) měsíců** ode dne uzavření této smlouvy.

**Článek III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 4. 3. 2020

.....

.....

.....