

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. SML/1124/17

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
na provedení aktualizace stávající projektové dokumentaci
na stavbu

SILNICE III/4915: SLUŠOVICE I

a

příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

a

Smlouvě o výkonu autorského dozoru

uzavřená podle § 1 746 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
o výkonu autorského dozoru

na stavbu

„SILNICE III/4915: SLUŠOVICE I“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

[XXXXXX](#)

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Živnostenský list:

IČ:

DIČ:

Jednající:

Tel:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ing. Jiří Škrabal

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ev.č. 370500-77291, č. j.: ŽÚ- V/53/97-F, vydal

OÚ Zlín, ref. Okresní živnost. úřad dne 8. 4. 1997

48476684

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Článek II. Účel dodatku

Dodatek č. 5 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny termínů splnění dílčích částí závazku dle smlouvy o dílo a změny termínů splnění dílčích částí závazku z příkazní smlouvy

Změna termínů splnění dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a termínů splnění dílčích částí závazku z příkazní smlouvy

Důvodem změny termínů je změna vlastníků dotčených pozemků p. č. 1363 a st. 1364, která proběhla v období mezi podepsáním situace vlastníky a podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavebním úřadě ve Slušovicích. Noví spoluvlastníci dotčených pozemků jsou trvale mimo území ČR (USA) a jeden spoluvlastník má trvalé bydliště v Praze, což vedlo ke zpomalení postupu a nedodržení původně stanovených termínů.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy ve znění dodatku č. 1, bod 1., písm. b-d a bod 2.

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. Termín dílčího plnění SoD:

- b) předání 2 paré DÚR vč. dokladové části potvrzené stavebním úřadem a předání odborného odhadu stavebních nákladů: **dne 31. 08. 2020**
- c) zpracování a předání 1 paré DSP: **dne 15. 09. 2020**
- d) předání 2 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, předání 6 paré DSP/PDPS vč. dokladové části a jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu) a předání 4 paré RDS, 1 x plán BOZP pro ŘSZK a pro Město Slušovice: **dne 31. 3. 2021**

2. Termín dílčího plnění příkazní smlouvy:

- a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci **dne 31. 08. 2020**
- b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci **dne 31. 3. 2021**

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.

4. Tento dodatek bude objednatelem - příkazcem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 tímto dodatkem č. 5 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele - příkazce a dva pro zhotovitele - příkazníka.

Ve Zlíně dne 26. 3. 2020

V Želechovicích dne 30.3.2020

.....

.....