



KUJIP012Q9VX

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 23. 3. 2016 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

„Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá nad Sázavou – oprava venkovní kanalizace Sázavská“

I. Smluvní strany

Objednatel :

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel.:
IČ:
bankovní spojení :
číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
MUDr. Jiří Běhounek, hejtmanem kraje
MUDr. Jiří Běhounek
Ing. Radomír Janů
564602283
708 90 749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel./fax:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

MIKOSTAV s. r. o.

Klešice č. p. 96, 538 03 Heřmanův Městec
Michalem Kovaříkem, jednatelem společnosti
Michal Kovařík
Michal Kovařík, Ing. František Jiráček, Martin Sixta
777 772 489
274 64 300
CZ27464300
Česká spořitelna, a.s.
1210430329/0800
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
20510

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v souvislosti s realizací víceprací a méněprací vynucených v průběhu stavby na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 23. 3. 2016, kterým se mění předmět díla. Na základě tohoto dodatku č. 1 se mění následující ustanovení Smlouvy o dílo na akci „Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá nad Sázavou – oprava venkovní kanalizace Sázavská“ takto:

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, odst. 2.6. a čl. 13, odst. 13.1. Smlouvy na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	1 484 416 Kč
DPH 21%:	311 727 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	1 796 143 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1:	
Cena víceprací bez DPH	469 211,77 Kč
Cena méněprací bez DPH	245 409,87 Kč
Cena více-méněprací bez DPH	223 801,90 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 1:	
Cena celkem bez DPH:	1 708 217,90 Kč
DPH 21%:	358 725,80 Kč
Cena celkem s DPH činí:	2 066 943,70 Kč

slovy: dvě miliony šedesát šest tisíc devět set čtyřicet tři a 70/100 korun českých

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu.


Přílohy: oceněný soupis více-méněprací

V Dražkovicích, dne

V Jihlavě, dne 18. 08. 2016

Za zhotovitele:


Za objednatele:


 Miroslav Kovařík, s.r.o.
 IČO: 257 997 037
 DIČ: CZ257997037
 Jihlava, 28. srpna 2016

Michal Kovařík
jednatel společnosti


 Kraj Vysočina
 Žižkova 57, 587 33 Jihlava

43


 MUDr. Jiří Běhounek
 hejtman kraje

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	MIKOSTAV s.r.o., Klešice 96, 538 03 Heřmanův Městec	
Změnový list vystavil:	Ondřej Cachovan	
Datum:	9.8.2016	
Podepsaní zmocněnci potvrzují tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Dopočteno hloubení jam a rýh dle skutečnosti, výměna 50% zásypového materiálu v 60m trasy stoky S1 a 6m stoky S2 z důvodu promáčení zeminy, která měla být použita pro zpětný zásyp a s tím související odvoz části zeminy na skládku. Stavební práce pro provedení přípojky vodovodu VaK HB. Zhotovení živičného krytu finišerem v šíři 4,2 m. Dopočet tvarovek potrubí betonových prvků šachet. Odečteny neprovedené práce: - Kácení stromů včetně odvozu na skládku - Částečné čerpání vody z výkopu a splaškové vody Popis a zdůvodnění změny: Stávající kanalizace byla natolik porušena, že docházelo k průtoku splaškové vody do okolní zeminy, která byla natolik promáčená, že bylo AD a investorem rozhodnuto o její výměně z 50%. Vytěženou zeminu by nebylo možno hutnit a docházelo by při vysychání k sesedání, což je zejména v místech komunikací uváděných do původního stavu nežádoucí. K výměně z 50% byla použita štěrkodrt' 0-63, která byla na místě homogenizována se stávající zeminou. Při výkopu kanalizace byla zjištěna zkorodovaná přípojka vodovodu do kuchyně, bylo rozhodnuto o její opravě. Ve výkopu byly přepojovány veškeré sítě, z tohoto důvodu byl upraven počet odbočovacích tvarovek a potrubí plastové KG dle skutečnosti, napojení kamenina/kamenina pružnou spojkou se neprovádělo. Kácení dřevin bylo již provedeno, voda vzhledem k odtoku nově položenou kanalizací nebyla čerpána.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 245 409,87,- Kč	469 211,77,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednané prodloužení termínu dokončení díla:	
223 801,90,- Kč	<u>Termín dokončení díla se nemění.</u>	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:


KRAJ VYSOČINA
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žitkova 57, 587 33 Jihlava



Datum: 9.8.2016

Podpis zmocněnce zhotovitele:




MUDROSTAN
KRAJSKÝ ÚŘAD
Krajský úřad
Žitkova 57, 587 33 Jihlava
Tel: 565 811 111
Fax: 565 811 112
E-mail: info@mudrostan.cz

Datum: 9.8.2016

Stavba: AKADEMIE-VOŠ, GYM. a SOŠUP Světlá nad Sázavou - oprava venkovní kanalizace Sázavská

Objekt: A014.3 - práce dle skutečného provedení - vícepráce

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 09.08.2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				469 211,77
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				469 211,77
DPH základní	21,00%	ze	469 211,77	98 534,47
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				567 746,24
v CZK				

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: AKADEMIE-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá nad Sázavou - oprava venkovní kanalizace Sázavská

Objekt: A014.3 - práce dle skutečného provedení - vícepráce

Místo:

Datum:

09.08.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	469 211,77
HSV - Práce a dodávky HSV	467 822,84
1 - Zemní práce	195 877,37
5 - Komunikace pozemní	224 251,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 537,80
8 - Trubní vedení	22 459,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 590,10
997 - Přesun sutě	8 160,83
998 - Přesun hmot	3 945,95
PSV - Práce a dodávky PSV	1 388,93
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	284,97
771 - Podlahy z dlaždic	1 103,96
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	469 211,77

ROZPOČET

Stavba: AKADEMIE-VOŠ, GYM. a SOŠUP Světlá nad Sázavou - oprava venkovní kanalizace Sázavská

Objekt: A014.3 - práce dle skutečného provedení - vícepráce

Místo:

Datum:

09.08.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

469 211,77

HSV - Práce a dodávky HSV

467 822,84

1 - Zemní práce

195 877,37

1	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	4,000	244,00	976,00
2	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
3	K	113107022	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překozech inž sítí	m2	23,565	99,80	2 351,79
4	K	113107036	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm při překozech inž sítí	m2	23,565	194,00	4 571,61
5	K	113107043	Odstranění podkladu nebo krytu plochy do 15 m2 živičných tl 150 mm při překozech inž sítí	m2	29,717	120,00	3 566,04
6	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,263	230,00	4 660,49
7	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	10,132	20,40	206,69
8	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,450	749,00	1 086,05
9	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,450	120,00	174,00
10	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	29,601	222,00	6 571,42
11	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	14,801	22,10	327,10
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	51,314	49,10	2 519,52
13	K	162201451	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 300 mm	kus	4,000	81,60	326,40
14	K	162201454	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 900 mm	kus	1,000	701,00	701,00
15	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	183,140	96,90	17 746,27
16	K	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - zemina a kamení	t	329,655	135,00	44 503,43
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	51,314	78,50	4 028,15
18	K	175100009	Homogenizace zeminy pro použití do zásypů	m3	366,280	67,00	24 540,76
19	M	583441970	šterkodrt' frakce 0-63	t	329,655	230,00	75 820,65

5 - Komunikace pozemní

224 251,52

20	K	566901232	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 150 mm	m2	73,506	108,00	7 938,65
21	K	566901242	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	73,506	129,00	9 482,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	572300011	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO tl 90 mm	m2	303,716	681,00	206 830,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 537,80

23	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,350	3 540,00	1 239,00
24	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,012	24 900,00	298,80

8 - Trubní vedení

22 459,27

25	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	2,700	105,00	283,50
26	M	286113353	trubka kanalizace plastová PVC-U - potrubí plnostěnné SN12 200x6,9 mm 6 m	kus	0,491	2 815,00	1 382,17
27	K	877365221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250	kus	3,000	337,00	1 011,00
28	M	286114001	odbočka kanalizační plastová s hrdlem PVC SDR34 - 250/200/45	kus	3,000	2 591,00	7 773,00
29	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	617,00	1 851,00
30	M	592241621	skruž betonová s ocel. stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	kus	6,000	1 610,60	9 663,60
31	M	592243481	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	3,000	165,00	495,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 590,10

32	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	488,00	4 880,00
33	M	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, KS3 25x20	m	10,000	455,00	4 550,00
34	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	8,000	125,00	1 000,00
35	K	965043421	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 1 m2	m3	0,350	2 770,00	969,50
36	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,200	953,00	190,60

997 - Přesun sutě

8 160,83

37	K	997013843	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - směsné stavební a demoliční odpady	t	16,214	150,00	2 432,10
38	K	997013846	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - zemina a kamení	t	6,457	135,00	871,70
39	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	16,214	185,00	2 999,59
40	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	16,214	10,10	163,76
41	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	6,457	245,00	1 581,97
42	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	6,457	17,30	111,71

998 - Přesun hmot

3 945,95

43	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	13,089	150,00	1 963,35
44	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,654	426,00	1 982,60

PSV - Práce a dodávky PSV

1 388,93

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

284,97

45	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	1,000	7,53	7,53
----	---	-----------	---	----	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	M	111631500	lak asfaltový ALP19 (t) bal 9 kg	t	0,001	41 800,00	41,80
47	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	1,000	9,71	9,71
48	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1,000	77,30	77,30
49	M	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 (V60S40)	m2	1,150	115,00	132,25
50	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	2,686	6,10	16,38

771 - Podlahy z dlaždic

1 103,96

51	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	1,000	66,30	66,30
52	K	771574112	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	1,000	345,00	345,00
53	M	597614330	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	1,100	285,00	313,50
54	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	1,000	38,30	38,30
55	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	1,000	232,00	232,00
56	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	9,951	10,94	108,86

Stavba: AKADEMIE VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá nad Sázavou - oprava venkovní kanalizace Sázavská

Objekt: A014.4 - práce dle skutečného provedení - méněpráce

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 09.08.2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-245 409,87
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-245 409,87
DPH základní	21,00%	ze	-245 409,87	-51 536,07
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				-296 945,94
v CZK				

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: AKADEMIE-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá nad Sázavou - oprava venkovní kanalizace Sázavská

Objekt: A014.4 - práce dle skutečného provedení - méněpráce

Místo:

Datum:

09.08.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-245 409,87
HSV - Práce a dodávky HSV	-245 409,87
1 - Zemní práce	-21 387,40
2 - Zakládání	-7 766,94
5 - Komunikace pozemní	-163 915,63
8 - Trubní vedení	-21 639,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-30 700,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-245 409,87

ROZPOČET

Stavba: AKADEMIE-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá nad Sázavou - oprava venkovní kanalizace Sázavská

Objekt: A014.4 - práce dle skutečného provedení - méněpráce

Místo: Datum: 09.08.2016

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-245 409,87

HSV - Práce a dodávky HSV

-245 409,87

1 - Zemní práce

-21 387,40

1	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 300 mm	kus	-1,000	334,00	-334,00
2	K	112151315	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,6 m	kus	-1,000	6 300,00	-6 300,00
3	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	-1,000	751,00	-751,00
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	-336,000	33,70	-11 323,20
5	K	162201435	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 2 km D kmene do 300 mm	kus	-1,000	29,20	-29,20
6	K	162201437	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 2 km D kmene do 700 mm	kus	-1,000	301,00	-301,00
7	K	162201445	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 2 km D kmene do 300 mm	kus	-1,000	345,00	-345,00
8	K	162201447	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 2 km D kmene do 700 mm	kus	-1,000	1 440,00	-1 440,00
9	K	162201453	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 700 mm	kus	-1,000	564,00	-564,00

2 - Zakládání

-7 766,94

10	K	211531111	Vypnutí vodovodních zedeř nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	-6,214	835,00	-5 188,69
11	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	-30,000	41,10	-1 233,00
12	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	-33,000	14,20	-468,60
13	M	693111460	geotextilie z polypropylenových vláken se základní UV stabilizací 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	-37,950	23,10	-876,65

5 - Komunikace pozemní

-163 915,63

14	K	561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm	m2	-23,550	94,50	-2 225,48
15	K	581121302	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 120 mm	m2	-23,550	365,00	-8 595,75
16	K	566901263	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm	m2	-239,210	320,00	-76 547,20
17	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopecích plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	-239,210	320,00	-76 547,20

8 - Trubní vedení

-21 639,10

18	K	877355231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 200	kus	-9,000	183,00	-1 647,00
19	M	286115900	zátky kanalizace plastové KGM DN 200	kus	-9,000	94,30	-848,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	877355232	Demontáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 200	kus	-9,000	22,00	-198,00
21	K	877396111	Spojení stávajícího a připojovaného potrubí kamenina/kamenina pružnou spojkou pro kanalizace SC 200 (175-200)	kus	-1,000	504,00	-504,00
22	K	877396112	Spojení stávajícího a připojovaného potrubí kamenina/kamenina pružnou spojkou pro kanalizace SC 265 (240-265)	kus	-2,000	815,00	-1 630,00
23	K	877396113	Spojení stávajícího a připojovaného potrubí kamenina/kamenina pružnou spojkou pro kanalizace SC 320 (296-320)	kus	-3,000	988,00	-2 964,00
24	K	877396211	Spojení stávajícího a připojovaného potrubí kamenina(beton)/PVC pružnou spojkou pro kanalizace AC 2656 (240-265/190-215)	kus	-7,000	1 370,00	-9 590,00
25	K	877396212	Spojení stávajícího a připojovaného potrubí kamenina/PVC pružnou přechodovou spojkou pro kanalizace AC 4000 (125-136/110-121)+PVC redukce 160/110	kus	-1,000	430,00	-430,00
26	M	592241611	skruž betonová s ocel. stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	-3,000	1 275,80	-3 827,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-30 700,80

27	K	952905161	Čerpání splaškových odpadních vod včetně zřízení čerpacích plastových studní a přečerpávání do šachty Š4 popř. Š3 při opravě jednotlivých stok	hod	-656,000	46,80	-30 700,80
----	---	-----------	--	-----	----------	-------	------------