

# Příloha č. 3 SoD - Harmonogram prací (aktualizovaný)

SMART SBD s.r.o. Stavební a obchodní společnost

U ELEKTRY 830/2b, 198 00 PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN

IČ: 04212223, DIČ: CZ04212223

SPOLEČNOST JE ZAPSÁNA V OR VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL C, VLOŽKA 244226

<b>HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ</b>		<b>DOBA REALIZACE JE NAVRŽENÁ</b> NA 124 KALENDÁŘNÍCH DNÍ	<b>ZAHÁJENÍ:</b> dle SoD
<b>Investor:</b> Letiště Praha a.s., k Letišti 1019/6, 161 00 Praha 6, Ruzyně		<b>Za SMART SBD s.r.o. dne:</b>	<b>DOKONČENÍ:</b>
<b>Stavba:</b> Přestavba 2. NP bloku C objektu č. 42		<b>Vypracoval:</b> [redacted]	<b>Schválil:</b> [redacted]

Popis prací	týdny																			Poznámky
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Zahájení stavby, přípravné práce, zařízení staveniště	█																			
Bourací a demontažní práce dispozic a TZB rozvodů, sutě	█	█	█																	
Podlahové konstrukce			█	█																
Vyzdívky nových dispozic			█	█	█	█	█													
Instalace rozvodů TZB, hrubé práce					█	█	█	█	█											
Opravy a nové povrchy zdí			█	█	█	█	█	█	█	█										
Opravy podlah							█	█	█	█	█	█	█							
Nové podhledy									█	█	█	█	█	█						
Finální povrchy, výmalba, obklady, dlažby, podlahy													█	█	█	█	█	█	█	█
Kompletace TZB, instalace konc. prvků, oživení, zkoušky																		█	█	
Dokončovací práce, úklid																				█

Pro zdárné provedení prací je potřebná efektivní kooperace s dodavateli