

DODATEK Č. 1

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi:

I. Smluvní strany

1. Příkazce:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] projektový manažer
Tel: [REDACTED] email: [REDACTED]

2. Příkazník:

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

Sídlo: Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 2154
Zastoupený: Ing. Milošem Sedláčkem, prokuristou
IČ: 49241648
DIČ: CZ49241648
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí útvaru 403 Vodní díla na Moravě a ve Slezsku, [REDACTED] hlavní pracovník TBD na VD Boskovice
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

II. Podstatné skutečnosti

1. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. PM042689/2017-504, číslo smlouvy zhotovitele: A1858/17, uzavřené dne 21. 7. 2017, (dále jen „příkazní smlouva“), jejímž předmětem bylo obstarání záležitostí příkazce spočívající v realizaci činností technicko bezpečnostního dohledu stavebníka při provádění stavebního díla „VD Boskovice – rekonstrukce, zvýšení bezpečnosti VD za povodní – činnost TBD“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu realizace díla došlo k rozhodnutí o rozšíření předmětu díla, zejména s ohledem na technický stav stávajících částí díla, které měly být dle původního projektu ponechány. Po zhodnocení jejich technického stavu, nepředvídatelným skutečností, které nastaly v průběhu realizace díla a na základě celkového vývoje se příkazce se zhotovitelem díla dohodl na jejich komplexní realizaci. Rozšíření předmětu díla a nepředvídatelné skutečnosti při samotné realizaci si však vyžádaly i posun lhůty na dokončení díla na 31. 5. 2020 (viz. dodatek č. 3 smlouvy o dílo na realizaci díla VD Boskovice – rekonstrukce, zvýšení bezpečnosti VD za povodní) 19a vyvolaly

potřebu uzavření tohoto dodatku.

3. Smluvní strany se tedy dohodly na rozšíření příkazní smlouvy za podmínek uvedených v následujícím článku dodatku.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně konstatují, že rozšíření předmětu díla ze své podstaty znamená i rozšíření – faktické i časové – plnění poskytovaného příkazníkem.
2. Smluvní strany se tedy dohodly, že:
- Článek V. Odměna a platební podmínky odst. 1 se mění a nově zní:
*Příkazníkovi přísluší za poskytnuté služby dle čl. II. této smlouvy odměna stanovená dohodou smluvních stran ve výši **2 111 500 Kč** bez DPH.*

- Článek V. Odměna a platební podmínky odst. 2 se mění a nově zní:

Odměna za činnosti stanovené v čl. II. odst. 4 této smlouvy se sjednává následovně:

Činnost	Kč bez DPH
<i>Zpracování výsledků měření</i>	-
<i>Měření svislých posunů nivelací</i>	-
<i>Měření vodorovných posunů trigonometrií</i>	-
<i>Měření laserovým dálkoměrem</i>	-
<i>Měření deformetrické</i>	-
<i>Měření klinometrické</i>	-
<i>Prohlídky vodního díla spojené s kontrolním měřením průsakového režimu</i>	-
<i>Kontrolní prohlídky stavby spojené s účastí na kontrolních dnech stavby</i>	-
<i>Účast na technickobezpečnostní prohlídce se zástupcem vodoprávního úřadu</i>	-
<i>Zpracování dílčích informativních zpráv o TBD při rekonstrukci /změně/ vodního díla</i>	-
<i>Zpracování dílčích zpráv o TBD při rekonstrukci /změně/ vodního díla</i>	-
<i>Zpracování souhrnné zprávy o TBD při rekonstrukci /změně/ vodního díla</i>	-
Odměna za provádění TBD celkem	2 111 500,-

3. Změny učiněné tímto dodatkem jsou změnami dle ust. § 222 odst. 5, neboť dopady souhry okolností uvedených v článku II. odst. 2 tohoto dodatku, nemohl objednatel předvídat.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné příkazní smlouvy.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro Příkazce a dvě pro Příkazníka.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
5. Příkazník je srozuměn s tím, že Příkazce je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz tento dodatek smlouvy o dílo včetně metadat. Příkazce se zavazuje tento dodatek č. 1 uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

V Brně dne: 23. 3. 2020

V Praze dne: 9. 3. 2020

Za příkazce

Za příkazníka

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
VODNÍ DÍLA-TBD a.s.
Ing. Miloš Sedláček
prokurista