

Zdůvodnění:

S ohledem na rozsah podrobné geotechnické rešerše a hydrogeologického průzkumu byla dodatkem č.1 upravena doba plnění zakázky na 20.03.2020. Na základě podkladů získaných z archivu Geofondu Praha a městských archivů Děčína, Benešova nad Pl. a České Lípy bylo nutné pro určení a zpřesnění geotechnických a hydrogeologických rizik v sesuvných územích mezi Březinami a Malou Velení provést doplňující terénní průzkumy pro zpřesnění druhu a rozsahu sesuvných území. Tyto průzkumy byly provedeny mezi 15.1.2020 – 10.02.2020. Proto bylo kontrolním dnu č.2 (28.2.2020) dohodnuto, že zhotovitel zašle na Správu Liberec dodatek č.2 – změna termínu na 29.5.2020.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č.2 byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Liberci dne 20. 3. 2020

V Liberci dne 20 -03- 2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Jan Wohlmuth
ředitel Správy Liberec

Valbek, spol. s r.o.
Ing. Ladislav Šimek
jednatel