

Dodatek č. 3
ke Smlouvě č. SML/0196/18 (objednatele)
č. 2018-3-03(zhotovitele)

**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání
stavebních povolení a výkon autorského dozoru
na stavbu**

„SO 201 MOST EV. Č. 489-003 LUKOV“

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
Zastoupen:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba:	xxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxx
E-mail:	<u>xxxxxxxxxx</u>

a

Zhotovitel:	Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
Adresa:	Venclíkova 478/55, 700 30 Ostrava
Provozovna:	Starobělská 3151/83, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Zápis v obchodním rejstříku:	OR vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29142
IČ:	27764613
DIČ:	CZ27764613
Zastoupen:	xxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	

Článek II.
Účel dodatku

Dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny termínu plnění závazků,

Odůvodnění dodatku č. 3:

V průběhu zpracovávání projektové dokumentace došlo k časovým prodlením při zajišťování přeložek dotčených inženýrských sítí a uzavírání smluv s vlastníky dotčených soukromých pozemků pro stavbu cyklostezky, jejímž investorem je obec Lukov. Obě činnosti zajišťuje hlavní projektant této stavby, tj. xxxxxxxxxxxx. Vzhledem k tomu, že stále není k dispozici definitivní technické řešení celého projektu, nelze ani projektovou dokumentaci mostu ev.č. 489-003 finálně dokončit.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ bod 1., písm. c), bod 2., a 3. ve znění dodatku č. 2 SoD

Dosavadní text se ruší a nahrazuje textem:

1. Termín dílčího plnění závazku na zhotovení PD

- c) předání **1 paré DUSP** potvrzené stavebním úřadem,
předání **4 paré DUSP/PDPS/RDS** vč. dokladové části,
jednoho oceněného soupisu prací (podrobného rozpočtu),
a plánu BOZP:

31.12.2020

2. Termín plnění závazku příkazní činnosti:

- a) předání kopie žádosti o společné povolení

31.12.2020

3. Termín plnění závazku o výkonu AD:

Předpokládaná doba plnění závazku je 1.4.2022 – 30.11.2023.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 obdrží každá ze stran.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
4. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 27.03.2020

V Ostravě dne 16.03.2020

.....

.....