

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

č. smlouvy: 505/00066001/2019

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

Pontex, spol. s r. o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439

jejímž jménem jedná: Ing. Václav Hvizdal – jednatelem, Ing. Milan Kalný – jednatelem,

Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem

(každý z nich samostatně dle výpisu z OR)

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Hrdina

č. smlouvy: 19 008 00

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

Článek 1.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.02.2019 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/3321 Milovice (ul. Družstevní), rekonstrukce komunikace - PD**“ (dále jen „**Služby**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou a čl. 5.1 a 6.1. byl Poskytovatel povinen provést část poskytnutých Služeb – dokumentaci k územnímu rozhodnutí – koncept – do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy a Objednatel byl povinen Poskytovateli uhradit za řádné poskytnutí všech Služeb částku uvedenou v příloze č. 2 Smlouvy ve výši 770 000 Kč bez DPH.
3. V důsledku změny požadavku Objednatele, která vzešla z jednání a ze záměru Města Milovice, na vybudování okružní křižovatky namísto stávající stykové, se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

Článek 2.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.2. písm. b) a čl. 5.2. Smlouvy dohodly na prodloužení plnění Služeb a navýšení ceny za poskytnutí Služeb.
2. Čl. 5.1.1. Smlouvy se proto mění následujícím způsobem:

Dokumentace k územnímu rozhodnutí – koncept

 - **Nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti tohoto dodatku**
3. Cena za poskytnuté Služby uvedená v Příloze č. 2 Smlouvy je nově stanovena na částku 995 000,00 Kč bez DPH.
4. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je nový Oceněný soupis prací, který nahrazuje přílohu č. 2 Smlouvy.

Článek 3.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací

V Říčanech dne
Objednatel:

V Praze dne **19-03-2020**
Poskytovatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

Pontex, spol. s r. o.
Ing. Václav Hvizdal

III/3321 Milovice (ul. Družstevní), rekonstrukce komunikace - PD

žlutě ocenění uchazeč

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč	Změna v rámci Dodatku č. 1	Nabídková cena uchazeče v Kč po Dodatku č.1
Průzkumy a podklady			
Geodetické zaměření	30 000,00		30 000,00
Ověření inženýrských sítí	10 000,00		10 000,00
Diagnostický průzkum vozovky	60 000,00		60 000,00
Záborový elaborát	25 000,00	10 000,00	35 000,00
Průzkumy celkem	125 000,00	10 000,00	135 000,00
DÚR			
Průvodní zpráva	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Výkresová část	75 000,00	40 000,00	115 000,00
Dokladová část	40 000,00	5 000,00	45 000,00
DÚR celkem	125 000,00	50 000,00	175 000,00
IČ-zajištění vydání ÚR			
IČ celkem	60 000,00	15 000,00	75 000,00
DSP			
Průvodní zpráva	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Souhrnné technické řešení	20 000,00	10 000,00	30 000,00
Stavební část	150 000,00	60 000,00	210 000,00
DIO	25 000,00	10 000,00	35 000,00
BOZP	10 000,00		10 000,00
DSP celkem	215 000,00	85 000,00	300 000,00
IČ-zajištění vydání SP			
IČ celkem	60 000,00	15 000,00	75 000,00
PDPS			
Technická zpráva	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Výkresová část	90 000,00	35 000,00	125 000,00
ZTKP vč. BOZP	10 000,00		10 000,00
Soupis prací a rozpočet	30 000,00	10 000,00	40 000,00
PDPS celkem	140 000,00	50 000,00	190 000,00
	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za výkon AD
Výkon AD	750,00	60	45 000,00
celkem bez DPH	770 000,00	225 000,00	995 000,00
21 %DPH	161 700,00	47 250,00	208 950,00
celková cena včetně DPH	931 700,00	272 250,00	1 203 950,00