



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

DOHODA O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo:	2019/00563/OI/OBJ
Datum vyhotovení:	01. 04. 2019
ORG akce:	60002101201

Dodavatel:	Odběratel:
	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc
IČO: 13001116 DIČ: CZ6012130982	IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Název akce: **Domov Na Zámečku Rokytnice – Půdní vestavba**

Na základě žádosti zhotovitele PD a vzájemné dohody obou stran se termín dodání aktualizace PD a IČ vč. zajištění stavebního povolení stavby mění **z 31.3. 2020 na 30. 9. 2020**,

a to z následujících důvodů:

S ohledem na náročnost projednávání s dotčenými orgány (památkově chráněný objekt), nutnou koordinaci s technicky provázanou akcí Domov "Na Zámku", příspěvková organizace - Vybudování výtahu a momentální vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru.

Vzhledem k vzájemnému propojení akcí (půdní vestavby a výstavby výtahu) a citlivost řešení problematiky s NPÚ, byla PD předložena k posouzení orgánu památkové péče dne 12.2.2020.

Po vyjasnění požadavků HZS, Závazné souhlasné stanovisko Magistrátu města Přerov, odbor stavebního úřadu a životního prostředí a památkové péče jsme obdrželi emailem ze dne 20.3.2020.


Považujeme proto za vhodné předkládat a žádat Stavební úřad v Přerově o vydání stavebního povolení současně.

Cena objednávky se nemění.

Dodavatel:



Odběratel:



vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje