



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

DOHODA O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo:	2019/00562/OI/OBJ
Datum vyhotovení:	01. 04. 2019
ORG akce:	60002101299

Dodavatel:

Odběratel:

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
77900 Olomouc

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Název akce: Rokytnice, Domov „Na Zámku“, příspěvková organizace – Vybudování výtahu
Na základě dohody obou stran se termín dodání DUR+DSP, DPS a IČ mění z **31.3.2020 na 30. 9. 2020**,

a to z následujících důvodů:

S ohledem na náročnost projednávání s dotčenými orgány (památkově chráněný objekt), nutnou koordinaci s technicky provázanou akcí Domov Na Zámku Rokytnice - Půdní vestavba a momentální vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru.

Dne 12.2.2020 jsme obdrželi **nesouhlasné** závazné stanovisko dotčeného orgánu HZS Olomouckého kraje, územní odbor Přerov k akci Domov Na zámku Rokytnice - Půdní vestavba, přístavba výtahu.

Problematika byla s dotčeným orgánem projednána, projektová dokumentace byla opravena - provedena Revize PBŘS únor 2020 a žádost předložena 18.2.2020 nově k posouzení.

Dne 9.3.2020 jsme obdrželi souhlasné závazné stanovisko.

K dnešnímu dni jsme dosud neobdrželi koordinované stanovisko z Magistrátu města Přerov, odbor stavebního úřadu a životního prostředí.

Stavební úřad bez těchto stanovisek považuje PD za neúplnou, s ohledem na problematiku projednávání s NPÚ jsme nechtěli PD takto předkládat.

Cena objednávky se nemění.

Dodavatel:

Odběratel:

vedoucí odboru investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje