

**Dodatek č.2 ke smlouvě o projektové přípravě**  
uzavřené dne 8.10.2019 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského  
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Brněnské komunikace a.s.**  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
**zastoupen** Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci  
ve věcech běžného plnění smlouvy  
[REDAKCE]

číslo smlouvy objednatele: 19000472

a

**Zhotovitel:** **GEOtest, a.s.**  
se sídlem Šmahova 1244/112, 627 00 Brno  
IČO: 46344942  
DIČ: CZ46344942  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
zapsán dne 27.4.1992 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 699  
**zastoupen** [REDAKCE]  
číslo smlouvy zhotovitele 197432

**II.**  
**Preambule**

- (1) Smluvní strany spolu dne 8. 10. 2019 uzavřely smlouvu o projektové přípravě (dále jen „**Smlouva**“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo „**I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí, Rokytova – zajištění skalního masivu a rekonstrukce opěrné zdi Provazníkova, DÚR, DSP/PDPS, IČ, AD**“.
- (2) Během realizace díla se oproti předpokladu zjistilo, že stěna za bouranými domy je tvořena skalní horninou pouze v levé části, avšak v pravé části je líc stěny tvořen buď navážkou, nebo písčitou hlínou sprašového původu, což bylo zjištěno z kovaných sond – v pravé části stěny ani hlouběji za lícem stěny se skalní hornina nevyskytuje. Dále nebylo předpokládáno, že svah po odstranění stavebních konstrukcí bude vykazovat krátkodobou stabilitu, a proto byly investorovi navrženy k posouzení tři varianty vhodného opatření pro zajištění svahu, což sebou neslo časové zdržení (zapříčiněné zejména časem nutným k vydání rozhodnutí zastupitelstva investora, schválení Kanceláří architekta města Brna jakož i Odborem investičním), a proto je nutné tímto dodatkem prodloužit lhůtu ke zhotovení části díla o 90 dnů.

- (3) V návaznosti na čl. VII. odst. (3) a čl. XVI. odst. (5) Smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek, ve kterém prodlužují lhůtu ke zhotovení díla níže uvedeným způsobem.

### III.

#### Změna Smlouvy

- (1) Z výše uvedených důvodů se strany dohodly na změně Smlouvy tak, že **článek VII., Termíny zhotovení díla, odst. (2), odrážka první Smlouvy o projektové přípravě ze dne 8. 10. 2019 se ruší a nahrazuje následujícím znění:**

- **Koncept DÚR, průzkumy a studie, IČ: 240 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;**

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
- (2) Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- (3) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (4) Tento Dodatek č. 2 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., *o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv*. Zveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.
- (5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (6) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne

06 -04- 2020

V Brně dne

Ing. Luděk Borový  
generální ředitel  
na základě plné moci