

Číslo smlouvy objednatele: 797/2019

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1430/2019

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 330/2020

Ev. číslo:

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

DOLNÍ VĚSTONICE, SANACE SVAHŮ PRO ZPROVOZNĚNÍ SILNICE III/42117- II. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

UNIGEO a.s.

sídlem Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupený [REDACTED]

IČO: 451 92 260

sp. zn. B 386

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 7. 8. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 1. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění posunu termínu pro Předání a převzetí geometrických plánů:

- GP řeší celou stavbu tzn. všechny 3 stavby, i část prováděnou VHS a objednatelem. Termín plnění stavby těchto částí je do konce dubna 2020. Termín plnění pro předání a převzetí geometrických plánů se posouvá v souvislosti s těmito termíny.

Zdůvodnění změny ceny díla

- Popis změny 1 - SO 201.3 Sanace v patě svahu – vícepráce. Provedení izolace asf. nátěry dle skutečnosti a doplnění o asfaltové pásy v místě dilatací.
- Popis změny 2 - SO 201.3 Sanace v patě svahu – vícepráce. Odstranění pařezů z pokácených náletových dřevin, které se nacházely v místě stavby.
- Popis změny 3 - SO 201.3 Sanace v patě svahu – vícepráce. V soupisu prací chybí položka pro nakládku a dopravu materiálu z deponie a množství u uvedených položek je dle skutečného zaměření.
- Popis změny 4 - SO 201.3 Sanace v patě svahu – vícepráce. V soupisu prací byla oproti PD chybně uvedena pol. č. 935422 (žlabovka 650 mm), tato položka byla dána do méněprací viz změna č. 9 a nahrazena položkou č. 935412 (žlabovka 500 mm). Množství u této položky a položky zásypu a georochozí dle skutečného provedení.
- Popis změny 5 - SO 202.3 Sanace svahů nad silnicí II/42117 – vícepráce. Provedení izolace asf. nátěry dle skutečnosti a doplnění o asfaltové pásy v místě dilatací.
- Popis změny 6 - SO 202.3 Sanace svahů nad silnicí II/42117 – vícepráce. Provedení dodatečných 2 hydrovrtů a nálevové zkoušky za účelem ověření navrženého řešení SO 301.
- Popis změny 7 - SO 202.3 Sanace svahů nad silnicí – vícepráce. V soupisu prací chybí položka pro nakládku a dopravu materiálu z deponie a množství u uvedených položek je dle skutečného zaměření.
- Popis změny 8 SO 000 Ostatní a vedlejší náklady – méněpráce. SO 000: pol. č. 4 a 5 fakturovány dle skutečnosti, nabylo nutné zajišťovat.
- Popis změny 9 - SO 201.3 sanace v patě svahu – méněpráce. SO 201.3: pol.č. 1, 9, 16, 20 - fakturováno dle skutečnosti.
- Popis změny 10 - SO 202.3 Sanace svahu nad silnicí III/42117 – méněpráce. SO 202.3: pol.č. 1, 7, 14 a 16 - fakturováno dle skutečnosti.

- Popis změny 11 - SO 401.1 Sanace koroze stávajících konstrukcí – méněpráce. SO 401.1: pol. č. 1, 7, 8, 9, 11 a 13 - fakturováno dle skutečnosti.
- Popis změny 12 - SO 401.2 Sanace koroze stávajících konstrukcí – méněpráce. SO 401.2: pol. č. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 a 11 - fakturováno dle skutečnosti.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti této smlouvy
Dokončení a předání stavby nebo jejích částí	do 30. 11. 2019 v (SO 401.2) do 20. 12. 2019 v (SO 202.3) SO 201.3 a 401.1 do 125 dnů od doručení písemné výzvy k zahájení prací (předpoklad zahájení prací od 09/2019)
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení a předání celé stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 150 dnů od dokončení a předání celé stavby

Dřívější plnění je možné, po dohodě s objednatelem.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

8.240.509,70 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Ostravě, dne 7. 4. 2020

V Brně, dne 7. 4. 2020


UNIGEO a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
