



**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 11. 2018 ve znění
Dodatku č. 1 ze dne 25. 9. 2019**

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Zastoupené: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města
Tel/fax: +420 415 736 111, +420 415 736 148
E-mail: hamousova@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických: [redacted] vedoucí odboru rozvoje města
Tel: [redacted]
E-mail: [redacted].[cz](#)
Mobil: [redacted]

[redacted] referent odboru rozvoje města
Tel: [redacted]
E-mail: [redacted].[tec.cz](#)
Mobil: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu: [redacted]
Identifikační číslo: 00265781
DIČ: CZ00265781
ID datové schránky: q7ebuu4

(dále jen „objednatel“)

METALL QUATRO spol. s r.o.

se sídlem: čp. 600, 431 59 Vysoká Pec
Zapsán v obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem Ústí nad Labem oddíl C, vložka 7746

Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: Miroslav Štýbr, jednatel
Telefon, fax 474687068
Mobil: 777766502
E-mail: info@mq.cz

- ve věcech technických/odpovědné osoby: [redacted]
Telefon, fax 474687068
Mobil: [redacted]
E-mail: [redacted]

- ve věcech stavby: [redacted]
Telefon, fax 474687068
Mobil: [redacted]
E-mail: info@mq.cz

Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: [redacted]
IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

(dále jen „zhotovitel“)



(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně též jako „**smluvní strana**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**občanský zákoník**“) tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené smluvními stranami dne 30.11.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 9. 2019 (dále jen „**dodatek č. 1**“, „**dodatek č. 2**“ a „**smlouva**“):

PREAMBULE

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti posunout termín dokončení díla na akci **Obnova budovy radnice, náměstí Svobody 1 Žatec, na pozemku st. p. č. 182 v k.ú. Žatec – stavební práce** dle § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Smluvní strany se dohodly na základě změny časového harmonogramu postupu prací specifikovaném ve Změnovém listu č. 2, který je nedílnou přílohou dodatku, že se v Článku 3 Doba plnění, odstavec 3.3. Smlouvy znějí takto:

- 3.3. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do **485 dní** ode dne předání staveniště včetně kolaudace (limitní termín).

ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

- 3.3. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do **667 dní** ode dne předání staveniště včetně kolaudace (limitní termín).

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
2. Tento dodatek byl vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku na profilu objednatele https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Mesto_Zatec.
4. Ostatní ujednání uzavřené Smlouvy i Dodatku č. 1 zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 2 + harmonogram stavby
6. Tento dodatek byl schválen Radou města Žatce dne 16. 12. 2019 usnesením č. 909/19.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Žatci dne _____

V _____ dne _____

Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka

Miroslav Štýbr
jednatel společnosti

Změnový list

Název projektu: Revitalizace památky č. p. 1 v Žatci - Radnice města Žatec

Název stavby (dle SoD): Obnova budovy radnice, náměstí Svobody 1 Žatec, na pozemku st. p. č. 182 v k.ú. Žatec – stavební práce

Číslo SoD: 00366-ROZ/2018

Číslo změny: **002**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby: Město Žatec, METALL QUATRO spol. s r.o.

Název změny: změna termínu plnění v rozsahu soklových partií

Popis změny:

dle harmonogramu stavby měla být provedena omítka na celém objektu radnice během 9 měsíců, tj. od března do listopadu 2019, tzn. v době vhodných klimatických podmínek pro provádění omítky. Horní část fasády objektu byla dokončena v termínu dle harmonogramu, avšak soklová část ne, neboť zde muselo proběhnout předem časově neupřesněné odvlhčení a odsolení. Tato fáze trvala 7 měsíců a na soklové části proběhla do zámru realizace pouze 1. vrstvy omítky v tl. 20 mm. Celková tloušťka je v určitých místech soklové části až 130 mm. Realizaci dalších vrstev lze provádět až ve vhodných klimatických podmínkách, kdy teplota nesmí během 24 hodin klesnout pod +5°C. Vzhledem k tomu se předpokládá možné zahájení prací až v dubnu 2020. Termín dokončení stavby je však dle SoD do 1. 4. 2020. Prodloužení termínu požadujeme pouze na soklovou část o 182 dní, což stanovují technologické postupy pro vápenné omítky, které jsou požadovány z historického hlediska na památkově chráněném objektu Radnice. Ostatní dodávky a práce na objektu budou do 1. 4. 2020 dokončeny a bude provedena dílčí kolaudace. Podrobný soupis prací a vysvětlení nutnosti posunu termínu jsou uvedeny v příloze.

Dopady změny do projektové dokumentace: -

Dopady změny do časového plánu stavby: **posun o 182 dní**

Dopad do ceny stavby dle SoD – Snížení ceny o méně práce	Dopad do ceny stavby dle SoD – Zvýšení ceny o více práce	Dopad do ceny stavby dle SoD – Celkem
-0.00 Kč	+0,00 Kč	0,00 Kč

Přílohy změnové listu:


Harmonogram prací na soklových partiích s podrobným vysvětlením posunu termínu

Odborné posudky – 4 x zpráva z laboratorního vyšetření - zjištění salinity soklových partií

1 x zhodnocení stavu zdiva po půlročním provozu elektroosmózy

Technologický postup dodavatele vápenných omítek schválených NPÚ

Fotodokumentace dokončené fasády bez soklových partií



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této změny. Tento Změnový list představuje přílohu dodatku Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a zhotovitele své podpisy.

Podpis níže vyjadřuje souhlas se změnou.

	Jméno	Datum	Podpis
Projektant (autorský dozor)	████████████████████		
Technický dozor stavebníka	████████████████████		
Za zhotovitele:	Miroslav Štýbr		
Za objednatele:	Mgr. Zdeňka Hamousová		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**