

Změnový list

| | | |
|--|---|--|
| Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Odvodnění komunikace - obslužná komunikace | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">C330 / 1</p> | Číslo ZBV: <p style="text-align: center;">23.4</p> |
|--|---|--|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

| | Paré č. | Příjemce |
|--|---------|---|
| | 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) |
| | 2 | Zhotovitel |
| | 3 | Projektant |
| | 4 | Supervize |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci realizace SO 330 Odvodnění komunikace – obslužná komunikace je nutné dovybudování vyústního objektu. Částečně je oprava vyústění kanalizace již pod stávající hladinou řeky tzn. je nutné dovybudování štětové stěny, odčerpání vody a zřízení jímky ve které bude možné všechny práce spojené s odlážděním v předepsané kvalitě provést. Provést tuto úpravu je nezbytné z toho pohledu kdy může dojít k poklesu hladiny řeky Svratky a docházelo by k podemílání vyústění kanalizace. Vybudování štětové stěny nebylo součástí DZS.

Tuto Změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 0,00 | 709 465,06 | 709 465,06 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------------------|-------|------------|--------|
| Projektant (autorský dozor) | jméno | Ing. David Berger | datum | 06-03-2020 | podpis |
| Supervize | jméno | | datum | | podpis |
| Správce stavby | jméno | Mgr. David Fiala | datum | 27-03-2020 | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ~~z.z.z.~~ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatela a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatela a Zhotovitele své podpisy

| | | | | | |
|---|-------|-------------------|-------|------------|--------|
| Objednatel (oprávněná osoba Objednatela dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2) | jméno | Ing. Tomáš Pivec | datum | 06-03-2020 | podpis |
| Zhotovitel | jméno | Ing. Dušan Petrla | datum | 06-03-2020 | podpis |

| | |
|--|-------------|
| | Číslo paré: |
|--|-------------|

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:23

| Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I | | | | | | | | Změna soupisu prací (SO/PS) | | | | | |
|---|-------------|-------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Číslo a název SO/PS: C 330 - Odvodnění komunikace - obslužná komunikace | | | | | | | | SO 330 | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: C 330 - Odvodnění komunikace - obslužná komunikace | | | | | | | | Skupina Změn: 4 | | | | | |
| Pof. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Nové položky | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | 23317. | ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOV DÍLCŮ | T | | | | | | | | | | |
| 102 | 237171. | VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOV DÍLCŮ | T | | | | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 709 465,06 | 709 465,06 | 709 465,06 | 0,00 |

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

06-03-2020

Datum:

06-03-2020