

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 3009H1150002
ze dne 28. 07. 2015
(číslo u zhotovitele 15-2-13)

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333, (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

e-mail: XXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelce, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, investiční referent

2) Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

IČ 60753013, DIČ CZ60753013

se sídlem: Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 674 01

zastoupený: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, jednatel

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, jednatel

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, jednatel

Doručovací adresa:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 674 01

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, jednatel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, příprava staveb – XXXXXXXXXX

Stavbyvedoucí: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX – XXXXXXXXXX

(objednatel a zhotovitel spolu dále jako „účastníci“ nebo též „smluvní strany“)

Předmět dodatku č. 3

Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku II., III. a VI. Smlouvy o dílo ev. č. 3009H1150002 ze dne 28. 7. 2015 takto:

II.

Předmět smlouvy - určení díla:

Předmět plnění se mění ve smyslu víceprací a méněprací spočívajících ve změně zacházení s břechťanem porůstajícím pláště věže, doplnění čištění tlakovou vodou a doplnění kamenických prací – rozšíření restaurování stávajících krakorců. Předmětné skutečnosti se objevily v průběhu výstavby a nemohly být předpokládány ve fázi přípravy projektu.

III.

Provedení díla - lhůty plnění:

3.1 Smluvní strany změnily lhůty následovně:

1. Dokončení lešení na celou výšku věže

do **31. 12. 2017**

2. Dokončení montáže repliky zvedacího mechanismu	do	31. 12. 2017
3. zprovoznění zvedacího mechanismu po zazimování	do	31. 03. 2018
4. Zahájení demontáže lešení a zdvihacího mechanismu	od	01. 09. 2018
5. Dokončení demontáže lešení a zdvihacího mechanismu	do	30. 11. 2018
6. Dokončení celkové rekonstrukce věže	do	31. 12. 2018

k bodu 3.1.2 si objednatel vyhrazuje právo určit, zda budou na zimu namontovány pohyblivé části stroje, jmenovitě kolo, navijecí buben, kočka a ovládání kočky, nebo zda tyto prvky budou osazeny až při zprovoznění celého mechanismu.

VI. Cena díla

6.1 Cena díla dle smlouvy a následně uzavřených dodatků činí

Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 2	9 077 465,- Kč bez DPH
Méněpráce dle ZL č. 4 a 5	-5 265,- Kč bez DPH
Vícepráce dle ZL č. 4 a 5	172 813,- Kč bez DPH
Dotakem č. 3. se celková cena díla zvyšuje o:	167 548,- Kč bez DPH
Celková cena dle dodatku č. 3 činí	9 245 013,- Kč bez DPH

VII. Platební podmínky

následující odstavce se rozšiřují takto:

- 7.1** V případě výroby a montáže repliky historického zdvihacího zařízení budou faktury vystavovány na základě odsouhlaseného splátkového kalendáře, který se stává nedílnou součástí tohoto dodatku, příloha č. 2. Fakturace bude probíhat vždy po dokončení etapy uvedené ve splátkovém kalendáři, přičemž etapy lze spojovat do jednoho fakturačního celku.
- 7.3** V případě čerpání položek z rozpočtu na výrobu a montáž repliky historického zdvihacího zařízení je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu ihned po dokončení dohodnuté etapy, případně několika etap. V tomto případě je splatnost faktury 14 dní.

Ustanovení přechodná a závěrečná

Ostatní ustanovení smlouvy ev. č. 3009H1150002 ze dne 28. 7. 2016 zůstávají v platnosti.

Důvodem k uzavření dodatku č. 3 jsou vícepráce a méněpráce uvedené, zdůvodněné a potvrzené ve změnových listech č. 4 a 5 které jsou přílohou tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží dva exempláře.

Příloha č. 1: změnové listy č. 4 a 5

Příloha č. 2: splátkový kalendář pro fakturaci výroby a montáže repliky historického zdvihacího zařízení

V Třebíči dne 6. 3. 2017

V Českých Budějovicích dne 6. 3. 2017

.....
Zhotovitel

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
jednatel

.....
Objednatel

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel