

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo**

**NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A DOPROVODNÉ
DOKUMENTACE STAVBY**

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Hranice na Moravě“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1579/2019**

ISPROFOND: 5713520016

a

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
spisová značka B 1217

bank. spojení:

zastoupena: **Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva**

Korespondenční adresa: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: *19-028-233-ZP*

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace,

totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.“

- 1.2 Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele č.j. 0018-2020-233 ze dne 18.3.2020 dohodly na úpravě Harmonogramu plnění spočívající v prodloužení termínu dokončení 4. dílčí etapy o 1 měsíc. Předmětná změna Harmonogramu plnění nemá dopad na celkovou cenu díla.

Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části způsobem, v rozsahu a v termínech uvedených v Příloze č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 1.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla. Aktualizovaná příloha je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují Přílohu č. 4 Smlouvy.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Olomouci dne 7.4.2020

V Olomouci dne

Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. Dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (1. dílčí fakturace – 0 % ceny díla)	Předložení konceptu dopravně technologického řešení	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (2. dílčí fakturace – 50 % ceny díla)	Předložení konceptu technického řešení	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. Dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (3. dílčí fakturace – 20 % ceny díla)	Předložení Záměru projektu a doprovodné dokumentace k připomínkám.	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. Dílčí etapa	do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (konečná fakturace – 30 % ceny díla)	Předání kompletního Záměru projektu a doprovodné dokumentace se zapracovanými připomínkami.	Předávací protokol (pro Část Díla)

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Koncept dopravně technologického řešení včetně všech příloh je nutno vyhotovit 4x v digitální uzavřené formě, 2x v otevřené formě.

Koncept technického řešení včetně všech příloh je nutno vyhotovit 4x v digitální uzavřené formě, 2x v otevřené formě.

ZP a DD k připomínkám včetně všech příloh je nutno vyhotovit 4x v digitální uzavřené formě, 2x v otevřené formě.

ZP a DD včetně všech příloh je nutno vyhotovit 4x v listinné formě, 6x v digitální uzavřené formě, 2x v digitální otevřené formě, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf,

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 700617

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e27b39b5-5b7f-4feb-a3c6-91c2dbd86c7c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.04.2020 10:07:00



aef228ca-26a6-45b9-a02a-70127c77bd3d