

3.6.19.7

Datum:

Čas:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :500 115 0009-Oprava mostů D1-266.1 a D1-266.2 na přivaděči Vyškov západ

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 201/001Číslo ZBV:
ZBV 1.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce mostu

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva);

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dodatečné práce (a) nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, (b) jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, (c) jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, (d) nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, (e) celkový rozsah dodatečných stavebních prací na stavbě nepřevyšší 20 % ceny původní veřejné zakázky

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	3 947 846,91	3 947 846,91

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 16. 10. 2019	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 22. 10. 2019	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele
dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 ver. 1.2) jméno

datum 19. 11. 2019 po

Zhotovitel jméno

datum 16. 10. 2019

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 1.3

Evidenční číslo a název stavby: 500 115 0009 - Oprava mostů D1-266.1 a D1-266.2 na přivaděči Vyškov západ

Číslo a název SO/PS: SO 201 - Rekonstrukce mostu

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Rekonstrukce mostu

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

[illegible]



3.6.19.9

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 1.3

Evidenční číslo a název stavby: 500 115 0009 - Oprava mostů D1-266.1 a D1-266.2 na přivaděči Vyškov
západ

Číslo a název SO/PS: SO 201 - Rekonstrukce mostu

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Rekonstrukce mostu

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 001	02720.	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KČ	0,000	1,000	1,000	651 731,45						
1 003	11523.	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M	M	0,000	32,000	32,000	488,00						
1 002	17710.	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,000	266,000	266,000	151,00						
1 007	261515.	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. V D DO 50MM	M	0,000	54,450	54,450	1 741,70						
1 004	9113B2.	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	0,000	24,000	24,000	155,00						
1 006	91914.	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ	M2	0,000	153,910	153,910	5 460,00						
Celkem								2 884 912,78	0,00	3 947 846,91	6 832 759,68	3 947 846,91	136,84

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: