

DODATEK č. 2

smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 5. 2018

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. BOHUSLÁVKY

Smluvní strany

Objednatel č.1: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Sídlo:
Zastoupen: ředitelem KPÚ
pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn ředitel
jednat:
V technických záležitostech oprávněn vedoucí Pobočky Přerov
jednat: referenti
Adresa: Pobočky Přerov
Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Telefon:
E-mail :
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č.2: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupen: ředitelem Závodu Brno
právník ŘSD ČR,
Ve smluvních záležitostech oprávněn Závodu Brno
jednat: kontaktní osoba ŘSD
V technických záležitostech oprávněn ČR, Závodu Brno
jednat:
Adresa: Šumavská 525/33, 602 00 Brno
Telefon:
E-mail :
ID DS: zjq4rhz
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Sídlo: Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupen: jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednatel
jednat:

V technických záležitostech oprávněn

ředitel

jednat:

Telefon:

E-mail :

ID DS: 784cctd

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 41601483

DIČ: CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně oddíl C, vložka 2171

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je:

1. Změna termínů dokončení (termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo) dílčích částí díla, a to:

	dílčí část	Původní termín dle SoD	Nový termín
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	31.3.2020	30.11.2020
3. 5. i. a)	Výškopis zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	31.3.2020	30.11.2020
3. 5. i. b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	31.3.2020	30.11.2020
3. 5. i. c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	31.3.2020	30.11.2020
3. 5. 2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1. zákona	31.10.2020	31.10.2021

Odůvodnění:

Hlavním důvodem změny dílčích termínů dle SOD je nedostatek státní půdy na pokrytí prvků plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“), dále termín dokončení předběžného geotechnického průzkumu. Bilance půdy potřebná na pokrytí prvků PSZ byla kompletně vyhodnocena až po odsouhlasení PSZ členy sboru zástupců, kteří následně stanovili prioritní prvky vhodné k realizaci. Bylo zjištěno, že pro PSZ je nutné vykoupit cca 4 ha půdy, přičemž v současné době spolupracuje pozemkový úřad s Obcí Bohuslávky na výkupu potřebné výměry na pokrytí prvků PSZ. Až po odsouhlasení PSZ sborem zástupců, kdy byly zřejmé všechny prvky k realizaci, bylo možné přistoupit k soutěžení předběžného geotechnického průzkumu (GTP). Termín dokončení je předběžně stanoven na květen 2020. Na základě výsledků GTP vyhotoví zpracovatel KoPÚ dokumentaci technického řešení PSZ, následně bude PSZ předloženo dotčeným orgánům státní správy a správcům sítí k vyjádření, poté bude PSZ zkontrolováno v regionální dokumentační komisi.

Z výše uvedených důvodů považuje objednatel č. 1 výše změnu dílčích termínů jako odůvodněnou a tato změna nebyla prokazatelně zaviněna zhotovitelem.

Nové termíny jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněny červenou barvou.

2. Změna osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele č. 1

V technických záležitostech budou dále oprávněny jednat vedoucí pobočky
Přerov, referenti Pobočky Přerov.

3. Změna osob oprávněných jednat za zhotovitele

Zhotovitel bude nadále zastoupen , ve smluvních záležitostech je
oprávněn jednat místo původně uvedeného Osobou
odpovědnou (úředně oprávněnou) za zpracování návrhu KoPÚ bude místo původně
uvedené

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 541-2018-21101, č. objednatele č. 2: 03PT-003438 a č. zhotovitele: 116-2999-18, uzavřená dne 23. 5. 2018, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 20.3.2019 nemění.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č.1 a objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.
4. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne **24 -03- 2020**

Za objednatele č.1:

V Brně dne **17 -03- 2020**

Za zhotovitele

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel společnosti

V Brně dne **26 -03- 2020**

Za objednatele č.2:

ředitel Závodu Brno

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 - KoPÚ v k.ú. Bohuslávky

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole					30.11.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole					
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty					31.01.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech					
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					30.06.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona					30.06.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu					30.10.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků					30.10.2019
	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				795 500	30.10.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení					
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty					30.11.2020
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami					
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami					
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona					31.10.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ					do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				687 800	
3.6.	Mapové dílo					do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				125 800	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	795 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	687 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	125 800 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 609 100 Kč
DPH 21% v Kč	337 911 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 947 011 Kč

V Olomouci dne **24 -03- 2020**

V Brně dne **17 -03- 2020**

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel společnosti

Za objednatele č. 2: **26 -03- 2020**

ředitel Závodu Brno