

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 8. 2016

DLE § 2586A NASL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel:	Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Sídlo	Benátky 1779, 755 01 Vsetín
Zastoupena	Mgr. Josefem Slovákem, ředitelem
IČ	13643878
DIČ	CZ13643878
Bankovní spojení	0300
Číslo účtu	2676725
Osoby oprávněné jednat ve věcech ekonomických	Ing. Pavlína Mikulíková
Telefon	575 755 013
E-mail	mikulikova.pavlina@sosvsetin.cz

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel:	INSTOP, spol. s r.o.
se sídlem v Obchodní 16, 763 21 Slavičín IČO: 46994955 DIČ: CZ46994955 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 8837 jednající Jaromír Diatel - jednatel bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., č. účtu: 752000724/0600 e-mail: info@instop.eu, tel.: 577343551, fax: 577343552	

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a Zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“.

Smluvní strany uzavřely dne 19. 8. 2016 Smlouvu o dílo k veřejné zakázce s názvem

„SOŠ JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN - OP BEČVA – REKONSTRUKCE VZT“

dále jen „smlouva“. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) souvisejících s dodávkou vzduchotechniky. Jedná se o vícepráce, jejichž nutnost vyvstala v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto vícepráce jsou nezbytné pro realizaci předmětu díla. Konkrétně se jedná o skutečnost, že po odkrytí sádrokartonového opláštění bylo zjištěno, že celé vzt potrubí se nacházelo v původním betonovém plášti pod SDK konstrukci obkladu, který se musel odstranit. Původní obklad stropu byl taktéž zakotven do této betonové konstrukce vzt. Ze vzniklé potřeby demontovat i betonový obklad stávající vzduchotechniky se rovněž navýšily náklady na odstranění a odvoz odpadního materiálu – suti. Vzhledem k tomu, že kotvení původního obkladu stropu bylo řešeno v odstraněném betonovém plášti, musel být vyztužen i původní obklad stropu. Dále bylo nutno provést úpravy v elektroinstalaci, která byla v demontovaném betonovém stropu – plášti. Uvedené skutečnosti byly řádně projednány na kontrolním dnu, zapsány ve stavebním deníku a byl k nim vyhotoven řádný změnový list číslo ZL č. 1 ze dne 13. 10. 2016. V důsledku nezbytných víceprací je nutno prodloužit termín realizace veřejné zakázky o 2 kalendářní týdny.

Podrobný rozpis víceprací je specifikován v příloze č. 1 k tomuto dodatku.

Dále byl administrativním pochybením ponechán v uzavřené smlouvě jako termín zahájení doby plnění (předání montážního pracoviště) termín uvedený v rámci výběrového řízení jako předpokládaný termín zahájení plnění (předání montážního pracoviště), přestože samotné výběrové řízení bylo ukončeno až po tomto datu. Skutečný termín zahájení doby plnění a předání montážního pracoviště činil 29. 8. 2016.

S ohledem na výše uvedené se mění článek III bod 1 smlouvy a článek IV bod 1 smlouvy, a to takto:

Nové znění čl. III DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ, bod 1

Zahájení doby plnění

29. 8. 2016

(předání montážního pracoviště):

Předání a převzetí dokončeného díla:

v důsledku nezbytných víceprací nejpozději do **11** kalendářních týdnů ode dne předání montážního pracoviště, tj. do 13. 11. 2016

Nové znění čl. IV CENA DÍLA, bod 1

Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních předpisů, dohodly na ceně díla ve výši

cena na základě smlouvy o dílo

698 500,00 Kč bez DPH

146 685,00 Kč DPH 21 %

845 185,00 Kč včetně DPH

(slovy osmsetčtyřicetpěttisícjednostoosmdesát pět korun)

cena za vícepráce dle přílohy č. 1 k dodatku

160 950,75 Kč bez DPH

33 799,66 Kč DPH 21 %

194 750,41 Kč včetně DPH

(slovy jednostodevadesátčtyřitisícsešmsetpadesát korun)

cena díla na základě dodatku č. 1 ke smlouvě (tj. včetně víceprací)

859 450,75 Kč bez DPH

180 484,66 Kč DPH 21 %

1 039 935,41 Kč včetně DPH

(slovy jedenmiliontřicetdevěttisícdevětsetřicetpět korun)

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 19. 8. 2016 zůstávají beze změn, v platnosti a účinnosti.
2. Přílohou tohoto dodatku č.1 je soupis víceprací (oceněné výkazy výměr).
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé bude považováno za prvopis. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Ve Vsetíně dne 21.10.2016

Ve Slavičíně dne 21.10.2016

Objednatel:

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Mgr. Josef Slovák
ředitel školy

Zhotovitel

INSTOP, spol. s r.o.

Jaromír Diatel
jednatel

INSTOP, spol. s r.o. 
OBCHODNÍ 16, 783 21 SLAVIČÍN
Tel: 577 342 204, 577 342 205
577 343 551, Fax: 577 343 552
DIČ: CZ46994955