

Dodatek č. 1 ke smlouvě

č. smlouvy objednatele: E618-S-58/2020/PH, č. smlouvy zhotovitele: GTC/2020/021, ISPROFIN/
ISPROFOND: 532 352 0020, uzavřené dne 28.01.2020 mezi

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00

IČO: 25103431; DIČ: CZ25103431

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka B 4524

zastoupená **Mgr. Filipem Dudíkem**, předsedou představenstva
Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Janem Hrabánkem, členem představenstva

Bankovní spojení: [REDAKCE], č.ú. [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

na provedení podrobného doplňkového geotechnického průzkumu ve fázi realizace stavby

„Násep „Pastuchovice“ na trati Plzeň - Žatec“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je posun termínu ukončení díla. Důvodem pro úpravu předpokládaného termínu ukončení díla je přímé ovlivnění průběhu realizace plnění dle této Smlouvy v důsledku nařízeného mimořádného opatření Ministerstvem zdravotnictví (č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, ze dne 10. 03. 2020), kterým se zakazuje s účinností ode dne 11. 03. 2020 osobní přítomnost žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Další důvod je vládou ČR vyhlášený nouzový stav na území České republiky na dobu 30 dnů ode dne 12. 03. 2020 a s tím související omezení a přerušení provozu škol. Vyhlášeným nouzovým stavem, resp. nařízeným mimořádným opatřením nastala komplikace z důvodů administrativních/ kapacitních/ výrobních (*potřeba setrvání s žáky a studenty mimo školy a školská zařízení*).

V současnosti je tak provoz laboratoří mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek, kde probíhá vyhodnocení podrobného doplňkového geotechnického průzkumu, omezen tím, že část příslušných pracovních kapacit buď čerpá ošetrovné při péči o dítě, anebo pro řešení nastalé situace čerpá neplánovanou dovolenou, případně se nachází v nezbytném směnném režimu v důsledku přijatého opatření k omezení šíření nákazy koronavirem. Z výše uvedených důvodů se tak smluvní strany dohodly na prodloužení termínu ukončení díla.

V návaznosti na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2. Smlouvy. U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 12, odst. 12.2. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-58/2020/PH, číslo smlouvy zhotovitele: GTC/2020/021, takto:

1) **Čl. 4 - Termín plnění**

- zrušuje se stávající text v odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Termín ukončení díla: **do 20.04.2020**

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-58/2020/PH, číslo smlouvy zhotovitele: GTC/2020/021, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne **30 -03- 2020**

V Praze dne 27.03.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

.....
Mgr. Filip Dudík
předseda představenstva
GeoTec-GS, a.s.

.....
Ing. Antonín Kropáček
místopředseda představenstva
GeoTec-GS, a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 700743

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 918b550e-b106-4a68-b2a1-fc1457455785

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.04.2020 10:43:01



063389b8-6039-4b60-93e2-ef958037a97f