

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-4158/2018/Svj**

číslo smlouvy Zhotovitele: **18 332 205**

ISPROFOND: **327 321 4901/500 352 0025**

Název zakázky:

„Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) – Sušice (včetně)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „Objednatel“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimentovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

(dále jen „Zhotovitel“),

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4158/2018/Svj, číslo smlouvy Zhotovitele: 18 332 205 uzavřené dne 22. 11. 2018, ve znění

dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“) jsou následující skutečnosti:

1. **Úprava Ceny Díla a přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla**, provedená analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 a odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen ZZVZ). K úpravě Ceny Díla a přílohy č. 4 Smlouvy analogicky dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ dochází v souvislosti s požadavkem na úpravu návrhu technického řešení z důvodu koordinace projektu s nově plánovanými opravnými pracemi OŘ Plzeň, které bylo domluveno na koordinačním jednání dne 17. 1. 2020. Konkrétně se bude jednat zejména o mezistaniční úsek Horažďovice - Žichovice. Zároveň dochází k úpravě Ceny Díla a přílohy č. 4 Smlouvy analogicky dle ustanovení § 222, odst. 6 ZZVZ, jelikož během zpracování projektu vyplynula potřeba detailnějšího prověření a projednání návrhů řešení železničních přejezdů v katastru obce Velké Hydčice, na žádost obce.

S ohledem na výše uvedené je nutné záměr projektu přepracovat, což způsobuje navýšení Ceny Díla o celkem 192 000,- Kč.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy, článku 4, odst. 4.1 Smlouvy, článku 5, odst. 5.13 Smlouvy.

2. **Úprava přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění.** S ohledem na výše uvedenou nutnost přepracování Díla související s dodatečným prověřováním a projednáváním technického návrhu, se smluvní strany dohodly na doplnění nové dílčí etapy 3a. a na úpravě dílčího termínu plnění 3. dílčí etapy.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5 Smlouvy, článku 5, odst. 5.13 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, takto:

1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- a) Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

<i>Cena Díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, bez DPH</i>	<i>1 928 000,- Kč</i>
<i>Cena prací v dodatku č.2 analogicky dle §222 odst.4 ZZVZ</i>	<i>██████████</i>
<i>Cena prací v dodatku č.2 analogicky dle §222 odst.6 ZZVZ</i>	<i>██████████</i>
<i>Cena prací uvedených v dodatku č. 2 celkem, bez DPH</i>	<i>██████████</i>
<i>Cena Díla dle dodatku č. 2, bez DPH</i>	<i>2 120 000,- Kč</i>

slovy: dva miliony jedno sto dvacet tisíc korun českých“

- b) Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 3, odst. 3.5 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“).“

2) Článek 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 5, odst. 5.13. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/ZP+PD/11/18
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) <i>Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)</i> b) <i>Všeobecné technické podmínky – VTP/ZP/02/18</i> c) <i>Zvláštní technické podmínky</i>
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty“

3) Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy):	Rozpis Ceny Díla
	- <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2</i>
Příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy):	Harmonogram plnění
	- <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2</i>

Za Objednatele: - 7 -04- 2020

Za Zhotovitele:

V Praze dne

26 -03- 2020
V Praze dne

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s. OŘ

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování záměru projektu a doprovodné dokumentace podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
2	Definitivní odevzdání záměru projektu dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

*) nevyplněné údaje ■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
4	Zajištění mapových podkladů	■	■	■	■
5	Geodetické práce	■	■	■	■
6	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	■	■	■	■
7	Inženýrská činnost zajišťující nezbytné veřejnoprávní projednání	■	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

*) nevyplněné údaje ■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla:

	<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
Cena Díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1	██████████	██████████	██████████
Cena prací v dodatku č.2 analogicky dle § 222 odst.4 ZZVZ	██████████	██████████	██████████
Cena prací v dodatku č.2 analogicky dle §222 odst.6 ZZVZ	██████████	██████████	██████████
Cena prací uvedených v dodatku č. 2 celkem	██████████	██████████	██████████
<u>Cena Díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 2</u>	<u>2 120 000,- Kč</u>	<u>445 200,- Kč</u>	<u>2 565 200,- Kč</u>

4. Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. dílčí etapa	██████████	██████████
2. dílčí etapa	██████████	██████████
3a. dílčí etapa	██████████	██████████
3. dílčí etapa	██████████	██████████
Celkem:	2 120 000,- Kč	<u>2 565 200,- Kč</u>

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

Část	Termín plnění	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	ihned po účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 4 měsíců od účinnosti SOD	Předložení konceptu Záměru projektu k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 10 měsíců od účinnosti SOD	Předložení konceptu Záměru projektu k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3a. dílčí etapa	do 31. 5. 2020	Předložení konceptu Záměru projektu k připomínkám, včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu ZP	Předložení čistopisu Záměru projektu se zpracovanými připomínkami ke schválení v CK MD včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 700701

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2daf3545-60bd-4b92-8433-110a82e17e17

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.04.2020 10:27:02



cad2f87b-1d87-4984-b439-0ce3a39f5792