

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5
702 00 Ostrava

V Prostějově dne 8. 4. 2020

Věc: Zdvořilá žádost o posunutí výluky

Vážený,

obracím se na Vás touto cestou ve věci stavby označené jako *Oprava staničních kolejí v žst. Petrovice u Karviné*, která má být na základě výběru nejvhodnější nabídky realizována naší společností **TOMI - REMONT a.s.**, se sídlem Prostějov, Přemyslovka 2514/4, PSČ: 796 01, IČ: 25508571, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn.: B 2501. Za účelem realizace výše specifikované stavby jsou nařízeny **výluky počínaje dnem 14. 4. 2020.**

Jsme Vám bohužel nuceni sdělit, že v takto specifikovaném termínu s nejvyšší mírou pravděpodobnosti nebudeme schopni dotčenou stavbu realizovat, a to vzhledem k současným mimořádným okolnostem.


Výše uvedenými mimořádnými okolnostmi se rozumí především **nouzový stav** vyhlášený z důvodu šíření **koronaviru** (označovaného jako SARS CoV-2, resp. COVID-19) Vládou České republiky usnesením č. 69/2020 Sb., ze dne 12.3.2020 a jeho prodloužení do 30.4.2020 odsouhlasené Poslaneckou sněmovnou dne 7.4.2020, jakož i **související opatření** přijatá Vládou České republiky a dalšími kompetentními orgány státní správy z důvodu výskytu koronaviru a za účelem řešení této krizové situace.

V našem případě se výše uvedené okolnosti projevují zejména **značnými komplikacemi na úseku personálního zajištění staveb**. Kromě personálního výpadku spojeného s omezením výuky na základních školách a s tím související nezbytnou péčí o nezletilé ze strany jejich rodičů, se potýkáme rovněž se skutečností, že zaměstnanci slovenské státní příslušnosti v současné době nemohou přicestovat do České republiky z místa svého bydliště ve Slovenské republice. Nad rámec výše uvedeného pak máme informace nasvědčující tomu, že někteří další zaměstnanci slovenské státní příslušnosti, kteří se v současné době vyskytují na území České republiky, mají v úmyslu v době velikonočních svátků vycestovat domů, tj. na Slovensko, což však následně bude znamenat karanténu, a tedy přinejmenším čtrnáctidenní nemožnost návratu do České republiky (na základě *opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2640/2020 zo dňa 18.03.2020* podléhaly všechny osoby vstupující na Slovensko čtrnáctidenní izolácii v domácom prostredí; na základě *opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3012/2020 zo dňa 4.4.2020* - s účinností od 6.4.2020 - podléhají všechny osoby vstupující na Slovensko čtrnáctidenní izolácii v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19 a následne po zistení negatívneho výsledku čtrnáctidenní izolácii v domácom prostredí). Takovou okolnost nejsme bohužel schopni jakkoliv ovlivnit, neboť není možné zaměstnance jakkoliv omezovat v jejich konání ve volném čase, a státem nařízená karanténa zakládá tzv. omluvenou nepřítomnost v práci.


Značnou část našich personálních kapacit vyčleněných k realizaci výše uvedeného díla pak bohužel představují právě takto specifikovaní zaměstnanci. Jedná se jak o strojníky drážních vozidel, tak o klíčové traťové dělníky. Jejich práci nelze v žádném případě nahradit zajištěním nekvalifikovaných pracovníků z jiných firem.

S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti a okolnosti se na Vás tedy touto cestou obracíme se zdvořilou žádostí o posunutí termínu výluk určených k realizaci nadepsaného díla. Vzhledem k okolnostem věříme, že posun termínu o min. 14 dnů by byl zcela dostačujícím řešením, neboť i v případě pokračující absence výše specifikovaných zaměstnanců bychom měli být schopni v daném termínu případně přeskupit naše personální kapacity za účelem realizace této stavby (což v časovém horizontu původního termínu bohužel není možné).

V očekávání Vašeho stanoviska zůstáváme s pozdravem,



Ing. Martin Dokoupil
předseda představenstva TOMI – REMONT a.s.



Ing. Břetislava Vyhliďalová,
člen představenstva TOMI - REMONT a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 702828

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 80aa0a82-c8e6-491f-b8b0-ddfda611a2e2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.04.2020 10:22:00



f0c774d7-24a3-4816-9692-9c36b2e40dd7