

Dodatek číslo 1 ke SMLouvĚ O Dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0141/2020

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Město Vsetín
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: , starosta města
• ve věcech technických: is, stavební technik pověřeného odboru
IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: TM Stav, spol. s r.o.,
Adresa: Jasenice 729, 755 01 Vsetín

Zastoupena: jednatel
Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technický:

IČO: 48399477
DIČ: CZ48399477

Bankovní spojení: s.

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd., C vložka 10457
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Stavební úpravy DPS č. p. 1846, Vsetín
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 536/2020
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	15.400.000,- Kč bez DPH

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 13. 03. 2020 uzavřely smlouvu o dílo (číslo objednatele 0141/2020) na jejímž základě je zhotovitel zavázán realizovat stavební práce pro objednatele na akci pod názvem „Stavební úpravy DPS č. p. 1846, Vsetín“.
2. Důvodem změny smlouvy o dílo jsou mimořádné opatření a doporučení hygieny.
3. Smluvní strany se v souladu s čl. XIII. odst. 1 smlouvy o dílo ev. č. 0141/2020 uzavřené dne 13. 03. 2020 dohodly na tomto dodatku č. 1 ke SoD.
4. Smluvní strany se dohodly na změně Článek III. „Doba plnění a předání staveniště“:
bod. 2., písm. a) až d) – dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:
 - a) Předání a převzetí staveniště nejdříve: 4. 5. 2020
 - b) Zahájení stavebních prací od 4. 5. 2020
 - c) Předání dokladů potřebných pro kolaudaci uvedených ve smlouvě o dílo včetně vyjádření orgánů pro kolaudaci do: 19. 11. 2020
 - d) Zhotovitel se zavazuje provést dílo do: 30. 11. 2020

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
3. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).
4. Uzavření tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 34 zasedání Rady města Vsetín, konaném dne 25. března 2020, pod číslem usnesení 29/34/RM/2020.
5. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn.

Ve Vsetíně, dne

Za objednatele:

Digitálně podepsal

Datum: 2020.04.09
12:39:43 +02'00'

město Vsetín

starosta

Za zhotovitele:

TM Stav, spol. s r.o.

prokuristka