

## DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/158/01/16

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
(dále jen „OZ“), na stavbu:

### SILNICE II/494: VRBĚTICE-SLAVIČÍN

#### **Článek I. - Smluvní strany**

##### **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČ: 70934860  
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel  
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
(dále jako „**Objednatel**“)

a

##### **PK OSSENDORF s.r.o.**

Sídlo: Tomešova 503/1, 602 00 Brno - Staré Město  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 33954  
IČ: 255 64 901  
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Zakázka č. xxxxxxxxxxxx  
(dále jako „**Zhotovitel**“)

#### **Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku**

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 08. 08. 2016 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/158/01/16 na zhotovení projektové dokumentace a příkazní smlouvu o obstarávání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, dne 22. 03. 2017 dodatek č. 1, dne 29. 11. 2017 dodatek č. 2 a dne 10. 04. 2019 dodatek č. 3 k této smlouvě (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 4 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 4 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby úpravy termínů plnění jednotlivých závazků vlivem nečinnosti Stavebního úřadu ve Slavičíně. Žádost o vydání územního rozhodnutí byla Zhotovitelem podána v dostatečném předstihu 08. 08. 2018. Územní řízení bylo zahájeno 11. 03. 2019. Před zahájením i po zahájení územního řízení úřad opakovaně řešil proces doručování ustanovováním opatrovníků vlastníkům dotčených pozemků. Dne 04. 04. 2019 podala xxxxxxxxxxxx námitky k řízení a námitku podjatosti. Tuto námitku podjatosti postoupil Krajský úřad Zlínského kraje dne 22. 07. 2019 Ministerstvu pro místní rozvoj, odboru územně a stavebně správnímu, který námitku shledal jako neopodstatněnou. Krajský úřad Zlínského kraje dne 19. 09. 2019 vrátil spis Stavebnímu úřadu ve Slavičíně, který měl pokračovat v územním řízení. Od této doby stavební úřad neučinil žádné další kroky v rámci tohoto řízení, přestože byl pravidelně zhotovitelem projektové dokumentace urgován. Dne 20. 02. 2020 podal Objednatel Krajskému úřadu Zlínského kraje písemnou Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti stavebního úřadu v územním řízení. Zhotovitel Objednateli odevzdal konečný návrh PD ve stupni DSP dle smlouvy, zahájení stavebního řízení je podmíněno vydáním pravomocného územního rozhodnutí. Z výše uvedených důvodů nebyl Zhotovitel schopen zajistit včasné získání stavebního povolení na stavbu dle termínu, čímž dochází k posunutí termínů plnění jednotlivých závazků ze Smlouvy.

### Článek III. – Změny smlouvy

- 3.1 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 1, písmeno f)**, ve znění dodatku č. 3 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- f) *předání 1 (jedno) paré DSP (silnice II/494) potvrzené stavebním úřadem a předání 4 (čtyři) paré DSP/PDPS vč. dokladové části a 1 (jedno) paré kontrolního rozpočtu* **do 31. 12. 2020**
- 3.2 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 2, písmeno b)**, ve znění dodatku č. 3 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- b) *předání všech pravomocných stavebních povolení (silnice II/494)* **do 31. 12. 2020**
- 3.3 **Článek VI. „Zaplacení ceny“, bod 2, písmeno c)**, ve znění dodatku č. 2 se ruší a nahrazuje novým textem a dále se připisuje písmeno d), které zní:
- c) *za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV, bod 1, písm. e) je zhotovitel oprávněn fakturovat po podpisu předání a převzetí 50 % z ceny díla (čl. V., bod 1, písm. e),*
- d) *za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. f)) je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání a převzetí zbývajících 50 % z ceny díla (čl. V., bod 1, písm. e)) a za splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2, písm. c)) je příkazník oprávněn fakturovat 100 % ceny za činnosti vyplývající z příkazní smlouvy (čl. V., bod 1, písm. f)) a skutečnou výši správních poplatků.*
- 3.4 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

### Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.
- 4.2 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 4 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 4 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 4 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne: 26. 03. 2020

V Brně, dne: 27. 03. 2020

.....

.....