



MHMPXPDHNRZR

KČ P19V00160523

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
DIL/21/06/006546/2019

pro stavbu č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově,
etapa 0008 kompenzační opatření;

dodávka a montáž zdvihacího zařízení pro manipulaci s jezovým hrazením, funkční zkouška
uzavřený mezi smluvními stranami:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČ: 00064581,
DIČ: CZ 00064581, reg. dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu
hlavního města Prahy

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Podzimek a synové s.r.o.

se sídlem: Váňovská 528/22, 589 01 Třešť
IČ: 46978194
DIČ: CZ46978194
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7883
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Třešť
číslo účtu: 9004681/0100
zastoupeno: Ing. Martin Podzimek, jednatel

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

tato
smlouva o dílo

(dále jen „Smlouva“):

I.
PŘEDMĚT DODATKU č. 1 SMLOUVY

1.1. Zhotovitel na základě uzavřené smlouvy o dílo zahájil plnění předmětu díla – výrobu zdvihacího zařízení dle požadavků objednatele (mechanické zdvihací zařízení). Vzhledem k tomu, že zkoušky zdvihacího zařízení vyrobeného dle zadání objednatele prokázaly, že toto řešení není funkční a zdvihací zařízení není schopno jednoznačně a bezpečně udržet hradidlo v sevření, byla po prověření několika dalších variant konstrukčního řešení navržena nová varianta – zdvihací zařízení s použitím přídavné síly vytvořené hydraulickým agregátem.

1.2. Objednatel tedy tímto dodatkem č. 1 rozšiřuje předmět plnění o úpravu původního zdvihacího zařízení v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku.

II.
DOBA PLNĚNÍ

Dodavatel je povinen zhotovit dílo, které je předmětem plnění Smlouvy včetně dodatku č. 1 takto:

Termín zahájení: neprodleně po nabytí účinnosti Smlouvy

Termín dokončení: nejpozději do 15.4.2020

III.
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

| | Základní cena v Kč | DPH 21% v Kč | Cena celkem vč. DPH v Kč |
|---|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Cena celkem dle stávající smlouvy | 408 980,00 | 85 886,00 | 494 866,00 |
| z toho: dodávka a montáž zdvihacího zařízení | 339 000,00 | 71 190,00 | 410 190,00 |
| výkon funkční zkoušky | 69 980,00 | 14 696,00 | 84 676,00 |
| navýšení ceny dle dodatku č. 1 výroba dodávka a montáž zdvihacího zařízení | 255 000,00 | 53 550,00 | 308 550,00 |
| Cena celkem včetně dodatku č. 1 | 663 980,00 | 139 436,00 | 803 416,00 |
| z toho: dodávka a montáž zdvihacího zařízení | 594 000,00 | 124 740,00 | 718 740,00 |
| výkon funkční zkoušky | 69 980,00 | 14 696,00 | 84 676,00 |

Ostatní ustanovení z původní smlouvy zůstávají beze změny.

Příloha č.1: Zdvihací zařízení – popis změn

V Praze dne

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

V Třebíči dne

DODAVATEL

Podzimek a synové s.r.o.

.....
Ing. Ivo Freimann
pověřený řízením odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy
podepsáno elektronicky

.....
Ing. Martin Podzimek
jednatel
podepsáno elektronicky

Příloha č. 1

Zdvihací zařízení – popis změn

Na základě smlouvy o dílo DIL/21/06/006546/2019 ze dne 16.1.2020 byly zahájeny práce na navrženém řešení Zdvihacího zařízení. Průběžné zkoušky však ukázaly, že původně navrhované řešení je nevyhovující - při manipulaci se zapůjčeným hradidlem bylo prokázáno, že s takto navrženým zařízením není možné vytvořit dostatečnou sílu k jednoznačnému a bezpečnému sevření a udržení hradidla. Z výše uvedených důvodů byl Zhotovitel nucen navrhnout technickou změnu původního zadání.

Bylo navrženo použití přídatné síly vyvozené hydraulickým agregátem tak, aby hradidla byla při manipulaci pevně zajištěna v úchytech.

Změna původního návrhu proběhne následovně:

Původní konstrukce bude upravena pro možnost instalace hydraulických prvků, následně proběhne dodávka a montáž samotných hydraulických prvků, dodávka a montáž hydraulického agregátu včetně provozní náplně a dodávka a montáž elektrorozvaděče.

Celkové předpokládané náklady na výše uvedené úpravy původního řešení Zdvihacího zařízení budou 255 000 Kč bez DPH.