

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel	:	Technická univerzita v Liberci
Sídlo	:	Studentská 2, 461 17 Liberec
Zastoupená	:	Ing. Vladimírem Stachem, kvestorem
IČ	:	46747885
DIČ	:	CZ46747885
Tech. zást. objednatele	:	XXX
Technický dozor	:	Technický úsek TUL
Číslo účtu	:	279571790/0300
 2. Zhotovitel	 :	 Společnost : TUL - SYNER - SYBAN
Sídlo	:	Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec vedoucí společník : SYNER, s.r.o. Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec
 Zástupce	 :	 JUDr. Robert Špott, MBA, Ing. Luboš Váňa - jednatelé společnosti
IČ	:	48292516
DIČ	:	CZ48292516
Odp. stavbyvedoucí	:	XXX
Zapsaný v	:	obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153
Číslo účtu	:	XXX



společník – SYBAN, s.r.o.

ul. 28 října 60/44, 460 07 Liberec 7

Jan Syrovátka, jednatel

25401343

CZ25401343

odpovědný stavbyvedoucí : XXX

Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 15220

XXX

XXX

Článek II.

Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 6. 2019 smlouvu o dílo v rámci projektu „**TUL - Generální oprava objektu E1, identifikační č. 133D21S005703**“ a na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**008_KV_TUL – Generální oprava objektu E1**“.
- 2.2. V průběhu provádění díla se vyskytla nutnost provedení změn díla v podobě dodatečných stavebních prací a neprovedení některých prací, které jsou zaznamenány v jednotlivých technických listech změny (TLZ).
- 2.3. Vzhledem k uvedenému smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy o dílo a upravují předmět smlouvy o dílo a cenu díla.

Článek III.

Předmět dodatku

(A.) Změna předmětu a ceny díla

- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést změny díla uvedené v jednotlivých TLZ (číslo 11, 13 až 19, 22 až 26, 28 až 33), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jako příloha č.1.

- 3.1. Čl. IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění následovně:

Cena díla je sjednána ve výši **51.714.340,41 Kč bez DPH jako cena nejvýše přípustná**, výše sazby DPH je **21 %**, částka DPH je **10.860.011,49 Kč** a celková cena s DPH je **62.574.351,90 Kč**, která se vztahuje k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, dohodnutému při uzavírání této smlouvy. Tato cena díla je platná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy jdou k tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se zákonem o odpadech. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena díla je překročitelná pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH.



Z uvedené ceny díla činí:

- Investice: cena bez DPH 23.182.064,24 Kč, výše sazby DPH 21 %, částka DPH 4.868.233,49 Kč a cena s DPH 28.050.297,73 Kč.
- Neinvestice: cena bez DPH 28.532.276,17 Kč, výše sazby DPH 21 %, částka DPH 5.991.778,00 Kč a cena s DPH 34.524.054,17 Kč,

3.2. Rekapitulace jednotlivých TLZ a jejich kopie vč. položkových rozpočtů jsou součástí tohoto dodatku jakožto jeho příloha č.1.

3.3. Položkový rozpočet vč. rekapitulace objektů stavby, jakožto příloha č. 3 smlouvy o dílo, se mění přílohou č. 1 tohoto dodatku smlouvy Technické listy změny (TLZ) - položkovými rozpočty, které jsou součástí TLZ, vč. rekapitulací předmětného objektu stavby stejného objektu.

Článek IV. Závěrečná ujednání

4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, resp. dnem, kdy tento dodatek podepíše oprávněný zástupce té smluvní strany, která dodatek podepisuje později. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

4.2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z toho tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4.3. Dodatek bude uveřejněn objednatelem dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR, s čímž obě smluvní strany výslovně souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje obchodní tajemství ani důvěrné informace.

Na důkaz s obsahem tohoto dodatku následují podpisy osob oprávněných dodatek uzavřít.

Razítko a podpis zhotovitele	Razítko a podpis objednatele
<i>Robert Špott Luboš Váňa</i> JUDr. Robert Špott, MBA a Ing. Luboš Váňa, jednatelé SYNER, s.r.o. <i>Jan Syrovátka</i> Jan Syrovátka, jednatel SYBAN, s.r.o. V Liberci dne 12.3.2020	<i>Vladimír Stach</i> Ing. Vladimír Stach kvestor TUL V Liberci dne 14.04.2020