

Harmonogram stavby: 2020/020b Stavební úpravy DPS 1846 - způsobilé náklady

Zhotovitel : TM Stav, spol. s r.o.
Jasenice 729
75501 Vsetín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	duben 2020				květen 2020				červen 2020				červenec 2020				srpen 2020				září 2020				říjen 2020			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2020/020b	Stavební úpravy DPS 1846 - způsobilé náklady	1.4.2020	30.10.2020																												
SO 01	Stavební úpravy - zateplení objektu, výměna oker	1.4.2020	30.10.2020																												
1	Stavební - způsobilé výdaje	1.4.2020	30.10.2020																												
11	Přípravné a přídružené práce	1.4.2020	14.4.2020																												
13	Hloubené vykopávky	1.4.2020	28.4.2020																												
16	Přemístění výkopku	8.4.2020	21.4.2020																												
17	Konstrukce ze zemin	8.4.2020	5.5.2020																												
18	Povrchové úpravy terénu	22.4.2020	5.5.2020																												
31	Zdi podpěrné a volné	15.4.2020	12.5.2020																												
34	Stěny a příčky	29.4.2020	12.5.2020																												
59	Dlažby a předlažby komunikací	6.5.2020	26.5.2020																												
61	Úpravy povrchů vnitřní	29.4.2020	12.5.2020																												
62	Úpravy povrchů vnější	15.4.2020	29.9.2020																												
63	Podlahy a podlahové konstrukce	20.5.2020	30.6.2020																												
94	Lešení a stavební výtahy	1.4.2020	30.10.2020																												
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	14.10.2020	27.10.2020																												
96	Bourání konstrukcí	1.4.2020	28.4.2020																												
97	Prorážení otvorů	1.4.2020	21.4.2020																												
99	Staveništní přesun hmot	1.4.2020	30.10.2020																												
999	Poplatky za skládky	1.4.2020	21.4.2020																												
711	Izolace proti vodě	29.4.2020	23.6.2020																												
712	Povlakové krytiny	20.5.2020	16.6.2020																												
713	Izolace tepelné	13.5.2020	30.6.2020																												
764	Konstrukce klempířské	3.6.2020	14.7.2020																												
766	Konstrukce truhlářské	6.5.2020	11.8.2020																												
767	Konstrukce zámečnické	3.6.2020	20.10.2020																												
771	Podlahy z dlaždic a obklady	12.8.2020	6.10.2020																												
781	Obklady keramické	2.9.2020	15.9.2020																												
783	Nátěry	14.10.2020	30.10.2020																												
784	Malby	14.10.2020	30.10.2020																												
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1.4.2020	12.5.2020																												
001	Vedlejší a ostatní náklady - způsobilé výdaje	1.4.2020	30.10.2020																												
1	Vedlejší a ostatní náklady - způsobilé výdaje	1.4.2020	30.10.2020																												
VN	Vedlejší náklady	1.4.2020	30.10.2020																												
ON	Ostatní náklady	1.4.2020	30.10.2020																												
	Cena za měsíc						542 961				1 013 478				1 381 667				974 631				843 788				782 786				254 622
	Cena celkem																														

