



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 28. 2. 2019, ve znění dodatku č. 1 v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na ZHOTOVENÍ STAVBY: „Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží“

Uzavřené mezi smluvními stranami:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů pro stavbu „Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží“ - SSZ :

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů pro stavbu „Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží“ - OŘ :

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-666/2019

ISPROFOND: 542 373 0009

a

Společnost PORR a.s. a AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, kterou tvoří:

PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spis.
zn. B 1006
IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560

Zastoupená: Ing. Antonínem Daňou, členem představenstva a
Josefem Husarem, členem představenstva
jako Správce

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10, akciová společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 14616,
IČO: 48029483, DIČ: CZ 48029483

zastoupená Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci
jako Společník

bank. spojení společnosti: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

Korespondenční adresa: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

číslo smlouvy: **SS 2018 / 55 (19 – 1218A18)**

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo číslo smlouvy Objednatele: E618-S-666/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: SS 2018 / 55 (19 – 1218A18) uzavřené dne 28. 2. 2019, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“) jsou následující skutečnosti:

- 1) V souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, bylo Usnesením vlády České republiky ze dne 12. 03. 2020 č. 194, vyhlášen nouzový stav pro celé území České republiky, ve smyslu čl. 5 a násl. ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, který je zároveň považován za krizovou situaci ve smyslu ust. § 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), a dále Usnesením vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215, bylo od 00.00 hodin dne 16. března 2020 na celém území České republiky vyhlášen zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky a v souvislosti s přijatým opatřením Objednatele, zejména s omezením vstupu do dopravních kanceláří z důvodu snížení rizika nákazy dopravních zaměstnanců, kteří zajišťují provoz, Objednatele ze dne 13. 03. 2020, není možné provést aktivaci přejezdového zabezpečovacího zařízení VZPK (dále jen „VZPK“) v dopravně Mikulášovice dolní nádraží v plánovaném termínu 25. - 27. 03. 2020 (dle ROV 75012), byla aktivace VZPK odložena do doby pominutí výše uvedených opatření a dle možnosti přidělení výluk. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti, není možné dodržet termín dokončení stavebních prací dle uzavřené Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1.

- 2) S ohledem na nepředvídatelné okolnosti během výstavby a nutnosti zajištění ze strany objednatele zhotovení nové elektro-přípojky v místě stavby prostřednictvím společnosti ČEZ a.s. a nemožnosti provedení prací na aktivaci silnoproudu SO 02-62-01 – žst. Mikulášovice dolní nádraží - napájení NN a závislosti aktivace napájení EOv (Elektrické ohřevy výměn), včetně plánovaného následného provedení směrové a výškové úpravy GPK (propracování koleje) v plánu výluk (dle plánu ROV 73101) ke dni 23. 4. 2020.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na posunu lhůty pro dokončení stavebních prací o 3 měsíce, tzn. do 8. 7. 2020, přičemž celková lhůta pro dokončení Díla se nemění.

U všech výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy takto:

1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší článek 3., odst. 3.6 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 19 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **16 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.“

2) Čl. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší článek 5., odst. 5.15 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„5.15. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: *Obchodní podmínky - OP/R/15/18*
- Příloha č. 2: *Technické podmínky:*
a) *Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb),*
b) *Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/09/18*
c) *Zvláštní technické podmínky*
- Příloha č. 3: *Související dokumenty*
- Příloha č. 4: *Rekapitulace ceny díla*
- Příloha č. 5: *Harmonogram postupu prací - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*
- Příloha č. 6: *Oprávněné osoby - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*
- Příloha č. 7: *Seznam požadovaných pojištění*
- Příloha č. 8: *Seznam poddodavatelů - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*
- Příloha č. 9: *Zmocnění Vedoucího Zhotovitele“*

3) Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogramu postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, nedotčená dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 2 zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 2, ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 2 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 2 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského

zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 1 a dodatku č. 2 naplňovat znaky obchodního tajemství.

6. Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 2 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 2, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
7. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v **pěti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
8. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a tím pádem i součástí Smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací
– nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze dne

- 7 -04- 2020

V Praze dne

- 3 -04- 2020

Společníci společnosti s názvem:
„Společnost PORR a.s. a AŽD Praha s.r.o.“

...

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Antonín Daňa,
člen představenstva
PORR a.s.

.....
Ing. Dušan Čížek,
člen představenstva
PORR a.s.

.....
Ing. Petr Faltus,
obchodní ředitel
AŽD Praha s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 707760

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 23df809c-96c6-44e1-b3b8-dc8de6a01458

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.04.2020 08:45:02



64ab4395-672a-4dbc-b682-c560f7fba870