

## DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 30/2020

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen "občanský zákoník"),

### 1.

#### SMLOUVNÍ STRANY

##### 1.1. Objednatel:

###### **Město Tábor**

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

###### **BYTES Tábor s.r.o.**

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxxxxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

**a**

##### 1.2. Zhotovitel:

###### **STOPIN spol. s r.o.**

Sídlo: Klečaty 33, 391 81 Zálší

IČ: 26040042

DIČ: CZ26040042

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 174021610/0300

Spisová značka: B 10691 vedená u KS v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxx

tel: / fax: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: xxxxxxxxxxxx

Věci technické: xxxxxxxxxxxx

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 30/2020 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

**PŘEDMĚT SMLOUVY**

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o provedení úpravy podlahy zahrnující broušení, leštění a lokální opravy, oprava kotvení původních dveří a ostění, záměna výkladců zahrnující demontáž a zpětnou montáž. Dále budou provedeny opravy omítek a malba venkovní a vnitřní plochy.

3.

**DOBA PLNĚNÍ**

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 11. Změny a ukončení smlouvy, smlouvy o dílo, změnu termínu plnění takto:

Nový termín dokončení kompletního díla vč. předání a převzetí díla je **30.4.2020**

Důvodem prodloužení termínu plnění jsou výše uvedené práce nad rámec původního předmětu plnění.

4.

**CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

4.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 2 změnu smluvní ceny takto:

|                                                         |                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Rekapitulace ceny díla:                                 |                              |
| Cena dle základní smlouvy                               | 258 050,14 Kč bez DPH        |
| <u>Změnový list č. 1</u>                                | <u>125 369,94 Kč bez DPH</u> |
| Celková cena dle dodatku č. 2                           | 383 420,08 Kč bez DPH        |
| DPH 21%                                                 | 80 518,22 Kč                 |
| <b>Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 2</b> | <b>463 938,30 Kč s DPH</b>   |

5.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

5.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají v platnosti.

5.3 Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

5.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 2.4.2020

V Táboře dne 2.4.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Ondřej Semerák  
Jednatel společnosti  
BYTES Tábor s.r.o.

.....  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
jednatel společnosti  
STOPIN spol. s r.o.