

DODATEK č. 3
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2019-015 ze dne 29.10.2019
(SMVS: 107V751003812)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zaměstnanec pověřený jednáním:

[REDACTED] zástupce ředitele – vedoucí oddělení řízení investic odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjaavk

- ve věcech technických: [REDACTED]

(technický dozor objednatele)

[REDACTED]
(technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

[REDACTED]
(vedoucí oddělení investic Pardubice)

společně dále jen „TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

FAKO spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2433

Sídlo: Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž

IČO: 181 88 711

DIČ: CZ18188711

Zastoupená: [REDACTED] jednatelkou společnosti


Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: --
E-mail: 
Datová schránka: 3785QAJ
Adresa pro doručování: shodná se sídlem
(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé
společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2019-015 ze dne a s účinností 29. 10. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne a s účinností 27.3.2020 a ve znění dodatku č. 2 ze dne a s účinností 14.4.2020 na zhotovení díla – stavby „**Moravská Třebová - kinosál - rekonstrukce**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č.3 smlouvy (dále jen „dodatek č. 3“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 3 je **prodloužení termínu dokončení díla** z důvodu **nedodání technologie a osvětlení v předpokládaném termínu nezbytném pro řádné dokončení díla a počtu pracovníků pod úroveň nezbytnou pro dokončení díla v termínu daném smlouvou. To vše v důsledku mimořádného stavu v postižených zemích koronavirem COVID-19, „zásah vyšší moci“ (zpožděná dodávka technologie z Francie a osvětlení z Itálie, karanténa pracovníků).**

Článek 2 Předmět dodatku


- 2.1. Dodatkem č. 3 se ruší odst. 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:
„4.4. Termín dokončení díla: **nejpozději do 199-ti kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 3 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3. Dodatek č. 3 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 3.

3.5. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:



zástupce ředitele – vedoucí oddělení

podepsáno elektronicky

Ing.
Roman
Mistoler

Digitálně podepsal
Ing. Roman
Mistoler
Datum: 2020.04.15
14:20:32 +02'00'

Za zhotovitele:



jednatelka společnosti
FAKO spol. s r.o.

podepsáno elektronicky

Petra
Kubíková
á

Digitálně
podepsal Petra
Kubíková
Datum:
2020.04.15
07:41:20 +02'00'


Digitálně


Datum: 2020.04.14
14:55:53 +02'00'