



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 10/2019

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Město Valašské Klobouky

Masarykovo nám. 189

766 01 Valašské Klobouky

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

FILMONT,s.r.o.

Cyrilometodějská 578

766 01 Valašské Klobouky

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Mgr. Eliška Olšáková, starostka

tel: xxxxxxxxxxxx

fax: xxxxxxxxxxxx

email: xxxxxxxxxxxx

Michal Bližňák, jednatel

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

info@filmont.cz

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Identifikační číslo:

002 84 611

276 66 425

Daňové identifikační číslo:

CZ00284611

CZ27666425

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně
oddíl C vložka č. 50287

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

2.1 Smluvní strany spolu dne 8. 4. 2019 uzavřely smlouvu o dílo na akci

„Stavební úpravy hygienického zařízení a drobné stavební práce na DPS Valašské Klobouky (dále také „smlouva o dílo“).

2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně:

změně týkající se termínu doby plnění

Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2.

3. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

3.1 Doba plnění specifikovaná v čl. III. bod 6 Smlouvy o dílo se upravuje na - nejzazší termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: 11. 5. 2020. Důvodem prodloužení doby plnění je:

- a) Při realizaci stavebních úprav bylo zjištěno, že splašková kanalizace pod domem je poškozená a bude ji nutno vyměnit. Vznikla časová prodleva po dobu vypracování projektové dokumentace ZTI na opravu kanalizace a samotnou realizací této vícepráce.
- b) Dále bylo zjištěno, že podlahová konstrukce přízemí, pod kterou je ležatá kanalizace umístěna je z panelového systému. Aby bylo možné udělat do panelů montážní otvory pro výměnu kanalizace, bylo nutné toto staticky posoudit. Vznikla časová prodleva po dobu vypracování statického posudku a návrhu montážních otvorů a samotnou realizací této vícepráce.
- c) Dalším důvodem pro prodloužení termínu je částečné omezení stavebních prací z důvodu nouzového stavu, který je v ČR vyhlášen v souvislosti s pandemií COVID-19. Od 16.3. do 23.3.2020 byly stavební práce zastaveny.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

4.1 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

4.2 Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku i potřebných metadat.

Ve Valašských Kloboukách dne

Ve Valašských Kloboukách dne

Za objednatele:

Město Valašské Klobouky

Za zhotovitele:

FILMONT,s.r.o.

Mgr. Eliška Olšáková, starostka

Michal Bližňák, jednatel