

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 5. 9. 2013 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 4. 2016

číslo objednatele: 02 PT 001441/13, číslo zhotovitele: 13-456

uzavřený mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**

zastoupeným:

IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.,**

se sídlem: **Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ: 147 54**

zastoupeným:

IČO: **45272387** DIČ: **CZ45272387**

spis. zn.: **B 1434** vedená u Městského soudu v Praze

jako vedoucím účastníkem Sdružení PRAGOPROJEKT/AMBERG/MOTT MACDONALD – D3 0301-0303, zastupující účastníky Sdružení na základě plných mocí ze dne 3. 12. 2012

zhotovitelem: **AMBERG Engineering Brno, a.s.,**

se sídlem: **Brno, Ptašínského 10/313, PSČ: 602 00**

zastoupeným:

IČO: **49446703** DIČ: **CZ49446703**

spis. zn.: **B 1120** vedená u Krajského soudu v Brně

jako účastník Sdružení PRAGOPROJEKT/AMBERG/MOTT MACDONALD – D3 0301-0303,

zhotovitelem: **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: **Praha 1, Národní 984/15, PSČ: 110 00**

zastoupeným:

IČO: **48588733** DIČ: **CZ48588733**

spis. zn.: **C 14051** vedená u Městského soudu v Praze

jako účastník Sdružení PRAGOPROJEKT/AMBERG/MOTT MACDONALD – D3 0301-0303,
(dále všichni jen jako „zhotovitel“) na straně druhé

na zakázku:

„D3 0301 Praha - Jílové, 0302 Jílové - Hostěradice, 0303 Hostěradice - Václavice, DÚR/IČ“
ISPROFIN: 3272611006, 3272611005, 3272611003

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- stále nebylo vydáno správní rozhodnutí o výjimkách dle ustanovení § 56 Zákona č. 114/1992 Sb., k ochraně zvláště chráněných druhů živočichů, které je podkladem pro vydání územního rozhodnutí
- jsou prodlevy a odmítání ze strany některých dotčených obcí ve věci podpisu Smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury
- jsou prodlevy a odmítání ze strany některých obecních úřadů k vydání závazných stanovisek ve věci kácení mimolesní zeleně dle zákona č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

smluvní strany se dohodly na uzavření následujícího

DODATKU č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu čl. 23.1. Všeobecných obchodních podmínek na prodloužení lhůty pro dokončení části díla označené jako „*Výkon IČ k ÚR (podání žádosti o vydání ÚR)*“

2. S ohledem na skutečnosti uvedené v preambuli se smluvní strany dohodly, že text čl. 22 Zvláštních obchodních podmínek v části „Výkon IČ k ÚR (podání žádosti o vydání ÚR)“ se ruší a nahrazuje se a doplňuje následujícím zněním:

Výkon IČ k ÚR (podání žádosti o vydání ÚR včetně závazných stanovisek a dalších rozhodnutí, které jsou podkladem pro vydání územního rozhodnutí) na dílčí stavby „D3 0301-0303 Praha-Václavice“ a „D3 0303 Přivaděč Týnec n. S.“	do 30.9.2020
Výkon IČ k ÚR (podání žádosti o vydání ÚR včetně závazných stanovisek a dalších rozhodnutí, které jsou podkladem pro vydání územního rozhodnutí) pro dílčí stavbu „D3 0301 Jižní obchvat Jílového u Prahy“	do 30.9.2020

3. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že prodloužení termínu dokončení inženýrské činnosti k dokumentaci DUR nezakládá nárok na navýšení smluvní ceny díla.

Článek II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č.3 ke Smlouvě je sepsán v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č.3 má dvě strany.
4. Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

za objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za zhotovitele: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
(Vedoucí Sdružení PRAGOPROJEKT/
AMBERG/MOTT MACDONALD-D3 0301-0303)

Datum: **31-03-2020**

Datum: 19. 3. 2020

za zhotovitele: **AMBERG Engineering Brno, a.s.**
(Člen Sdružení PRAGOPROJEKT/
AMBERG/MOTT MACDONALD – D3 0301
-0303)

za zhotovitele: **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**
(Člen Sdružení PRAGOPROJEKT/
AMBERG/MOTT MACDONALD – D3 0301
-0303)

Datum: 19.3.2020

Datum: 19.3.2020