


**Z m e n o v ý l i s t**  
**pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace**

<b>Změnový list číslo</b>		<b>1</b>
<b>Identifikace akce:</b>		
Název akce:	Rekonstrukce bazénu hotelu Sumava, okres Klatovy - projektová dokumentace	
Číslo investiční akce:	25/2020	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Projektant:	LacusTechnology s.r.o., Zděbradská 8, Říčany-Jažlovice	
<b>Předmět změnového listu:</b>		
Rozšíření projektové dokumentace o návrh opravy sociálního zařízení pod ochozem bazénu a přípojka teplé vody z kotelny. Z ceny díla bude odečtena částka za neprovedené kopané sondy, které dle statika nebyly potřebné.		
<b>Část díla dotčená změnovým listem:</b>		
Projektová dokumentace		
<b>Popis změny, popis technického řešení:</b>		
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>		
Původní projektová dokumentace dle smlouvy neřeší opravy sociálního zařízení pod ochozem bazénu a napojení na topnou vodu.		
<b>Nové řešení:</b>		
Projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby (PZS) bude rozšířena o opravy sociálního zařízení pod ochozem bazénu a napojení na přípojku z kotelny.		
<b>Zdůvodnění změny:</b>		
Dodatečný požadavek uživatele. Současný stav sociálního zařízení je nevyhovující. Během návrhu PD na rekonstrukci bazénu došlo k zatečení do prostorů.		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</b>		
ANO-rozšíření PD		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>		
Zápis z KD č.02		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>		
Vliv na termín: ano, 45 dní		
Vliv na kvalitu díla: ano		
Vliv na cenu: ano		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		<b>106 000,00 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):</b>		<b>21 000,00 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		<b>85 000,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>17 850,00 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>		<b>102 850,00 Kč</b>
Za projektanta:	Za objednatele:	
		
Datum:	Datum:	Datum: