

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

**Městská část Praha – Zbraslav**, IČ: 002411857, se sídlem Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, Česká republika, zastoupená Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou, oprávněnou za městskou část podepisovat samostatně  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Metrostav a.s.**, IČ: 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, Liteň, 180 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená Ing. Jaroslavem Hermanem, ředitelem divize 1 a zmocněncem oprávněným za společnost podepisovat samostatně na základě plné moci ze dne 19.května 2016, jejíž kopie tvoří Přílohu 2 tohoto Dodatku  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jen společně jako „**Strany**“ a každá z nich samostatně jako „**Strana**“)

(tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo dále jen „**Dodatek**“)

(A) Dne 30. května 2016 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ohledně realizace díla „Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad parkem 1180, Praha-Zbraslav“ a dne 25. července 2016 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále je „**Smlouva**“). Ledaže by v tomto dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.

(B) Objednatel a Zhotovitel se na základě schválených změn prováděných prací v průběhu realizace Díla

dohodli na uzavření tohoto Dodatku v následujícím znění:

1. Vzhledem probíhajícímu postupu prací a schválených změn prováděných prací se smluvní strany dohodly na následující změně týkající se Doby plnění v rozsahu realizace Části A:
  - 1.1. v odstavci 4.2.1 Smlouvy se text ve znění „*nejpozději do šedesáti pěti (65) dnů*“ nahrazuje textem ve znění „*nejpozději do sedmdesáti devíti (79) kalendářních dnů*“.
2. V návaznosti na změnu uvedenou v bodu 1. výše se strany se dále dohodly na úpravě Harmonogramu postupu prací s tím, že stávající Harmonogram postupu prací (ve znění uvedeném v Příloze 3 Dodatku č. 1 ke Smlouvě) se nahrazuje novým Harmonogramem postupu prací, ve znění které je uvedeno v Příloze 1 tohoto Dodatku.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v plném platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Stranami a je vyhotoven ve dvou (2) vyhotovení, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).

Na Zbraslavi dne 17.8. 2016

Za Zadavatele:

Městská část Praha – Zbraslav:

Podpis:

Jméno: Ing. Zuzana Vejvodová

Funkce: starostka

Za Zhotovitele:

Metrostav a.s.:

Podpis:

Jméno: Ing. Jaroslav Heran

Funkce: ředitel divize 1 a zmocněnec