

# DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DÍLO Č.3/2019

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

---

Objednatel:	Zhotovitel:
<b>Město Valašské Klobouky</b>	<b>Milan Vlček</b>
Masarykovo nám. 189	XXXXXXXXXXXX
766 01 Valašské Klobouky	766 01 Valašské Klobouky
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Mgr. Eliška Olšáková, starostka	Milan Vlček, majitel
tel: xxxxxxxx	xxxxxxx
email: xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

---

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

---

Identifikační číslo:

002 84 611	185 51 645
------------	------------

---

Daňové identifikační číslo:

CZ00284611	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
------------	--------------------

---

## 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

2.1 Smluvní strany spolu dne 31. 1. 2019 uzavřely smlouvu o dílo na akci

**Městský úřad Valašské Klobouky – oprava fasády, střešního pláště a okenních otvorů (dále také „smlouva o dílo“).**

- 2.2 Podle dodatku č. 3 ze dne 5. 9. 2019 byla realizace díla rozdělena do dvou etap, přičemž druhá etapa měla být provedena v období od 1. 4. 2020 do 10. 7. 2020.
- 2.3 Protože po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 3 nastaly mimořádné a nepředvídané okolnosti, a to pandemie onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky, a protože podle čl. I. odst. 2 mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 3. 2020, č. j. MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN, bylo nařízeno omezení styku zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Valašské Klobouky s externími osobami, smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně na změně doby, ve které bude provedena druhá etapa díla.
- 2.4 Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3.

### 3. DOBA PLNĚNÍ:

- 3.1 Doba plnění sjednaná v bodě č. 3.1 dodatku č. 2 se mění takto:
- „II. etapa 2020 – termín převzetí staveniště a zahájení realizace díla ve lhůtě do 60 dnů po skončení nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády ze dne 12. 3. 2020, č. 69/2020 Sb., případně prodlouženého se souhlasem Poslanecké sněmovny, a nejzazší termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla, nejpozději však do 15. 11. 2020.“

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- 4.1 Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 4.2 Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku i potřebných metadat.

Ve Valašských Kloboukách dne

Ve Valašských Kloboukách dne

Za objednatele:

**Město Valašské Klobouky**

Za zhotovitele:

**Milan Vlček**

---

Mgr. Eliška Olšáková, starostka

---

Milan Vlček