

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 04/2020-MĚSTO

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

## 1. Smluvní strany

### Objednatel:

název: **Město Moravské Budějovice**  
sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice  
IČ: 00289931  
DIČ: CZ00289931  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vlastimír Barinka, starosta města  
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucí OSRI  
telefon, fax, e-mail: [REDAKCE]  
(dále jen **Objednatel**)

a

### Zhotovitel:

název: **SATES ČECHY s.r.o.**  
sídlo: Radkovská 252, 588 56 Telč  
zapsaný v obchodním rejstříku: u KS v Brně, C43099  
IČ: 25172654  
DIČ: CZ25172654  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zástupce ve věcech smluvních: [REDAKCE] jednatel  
telefon, fax, e-mail: [REDAKCE]  
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] obchodní náměstek  
[REDAKCE] výrobní náměstek  
telefon, fax, e-mail: [REDAKCE]  
(dále jen **Zhotovitel**)

## 1. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 04/2020-MĚSTO uzavřené mezi smluvními stranami dne 20. 03. 2020 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění dle čl. II tohoto Dodatku.

Předmětem Smlouvy jsou stavební práce na dílo „**Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě Mexiko**“.

## 2. ZMĚNY SMLOUVY

Z důvodu provádění a následného ukončení stavebních prací **současně** v celé lokalitě Mexiko i v návaznosti na souběžné práce prováděné jiným dodavatelem inženýrských sítí pro jiného objednatele se smluvní strany dohodly na TĚCHTO ZMĚNÁCH SMLOUVY:

2.1. **Ruší se** Bod 4.2. Článku 4 Smlouvy ve znění:

Ukončení prací na 1. etapě, tj. ukončení prací v ulicích Mexická a Fišerova (milník 1) nejpozději do 31. 07. 2020.

2.2. **Ruší se** Bod 4.3. Článku 4 Smlouvy ve znění:

Ukončení prací na části 2. etapy, tj. ukončení prací v ulicích ul. Wolkerova a Ciolkovského (milník 2) nejpozději do 31. 07. 2020.

2.3. **Ruší se** Bod 6.4. Článku 6 Smlouvy ve znění:

Pro případ prodloužení zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle časového harmonogramu (milníky), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1000 Kč pro každý případ (milník) a za každý den prodloužení.

2.4. Ostatní body Článku 4 a Článku 6 Smlouvy zůstávají v platnosti.

## 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 04/2020-MĚSTO uzavřené dne 20. 03. 2020.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU – GDPR.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.9. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Moravské Budějovice RM-43/2020/19, dne 14. 4. 2020.

V Mor. Budějovicích, dne: .....

V Telči dne: .....

Za Objednatele

Za Zhotovitele



Ing. Vlastimil Bařínka, starosta



jednatel