

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ
DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

číslo Smlouvy Objednatele: : E618-S-4575/2019/Svj; číslo smlouvy zhotovitele: 7806/MP, uzavřené
dne 12. 12. 2019 (dále jen „Smlouva“)

**Název zakázky: Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) –
Kolín (mimo)**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ**

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-4575/2019/Svj**

ISPROFOND/ISPROFIN: 3273214901/5213510011

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka 1418

bankovní spojení: XXXXXXXXXX č. účtu: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. David Krása, předseda představenstva**

Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s.

Argentinská 1621/36

170 00 Praha 7

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **7806/MP**

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy:

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) jsou následující skutečnosti:

1. Rozdělení 1. dílčího termínu na dílčí termín 1a. a dílčí termín 1b. Předmětem 1. dílčího termínu plnění (dále též „1. DT“) je geotechnický a stavebně-technický průzkum a aktualizace dopravní technologie. Průzkumy byly rozděleny na ty, které lze provádět bez ohledu na provozovanou trať a na ty, které pro svoji realizaci vyžadují výluk provozu. Výluky provozu byly příslušnou složkou Objednatele poskytnuty v termínu od 31. 3. 2020 do 5. 4. 2020. Tento časový interval neumožňuje Zhotoviteli včas a řádně dokončit předmět plnění 1. DT. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na rozdělení 1. DT na dílčí termín 1a. – část plnění dle 1. DT bez vztahu k výlukám provozu a dílčí termín 1b. – část plnění dle 1. DT závislá na poskytnutí výluk provozu.
2. Změna oprávněné osoby – specialisty na trakční vedení a s tím související úprava přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby. Zhotovitel oznámil v souladu s Článkem 5., odst. 5.2 Obchodních podmínek, které tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy, změnu specialisty na trakční vedení a jmenoval jím Ing. Jiřího Štolbu. Veškeré doklady prokazující kvalifikaci byly předány.
3. Změna a doplnění poddodavatelů a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů. Zhotovitel požádal v souladu s Článkem 7., odst. 7.4.2 Obchodních podmínek, které tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy, o schválení změny původního poddodavatele EXprojekt s.r.o. a o jeho nahrazení poddodavatelem STOSMOL, s.r.o. Dále byl doplněn seznam poddodavatelů o firmy 3G Praha s.r.o. a 4G consite s.r.o. Veškeré doklady prokazující kvalifikaci byly předány.
4. Změna záhlaví Smlouvy - v části Smluvní strany u Objednatele došlo v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 367/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony s účinností od 1.1. 2020 ke změně názvu organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace na Správa železnic, státní organizace a u Zhotovitele došlo ke změně sídla firmy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě záhlaví Smlouvy, článku č. 5, odst. 5.16 Smlouvy, přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla, přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění, Přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby a Přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy, takto:

1) Smluvní strany

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší záhlaví Smlouvy v části Smluvní strany a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: *Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město*

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-4575/2019/Svj

ISPROFOND/ISPROFIN: 3273214901/5213510011

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka 1418

bankovní spojení: ██████████, č. účtu: ██████████

zastoupena: Ing. David Krása, předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s.

Argentinská 1621/36

170 00 Praha 7

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 7806/MP“

2) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší článek 5., odst. 5.16 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	<i>Specifikace Díla</i>
<u>Příloha č. 2:</u>	<i>Obchodní podmínky – OP/DUR/04/18</i>
<u>Příloha č. 3:</u>	<i>Technické podmínky: a) <i>Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)</i> b) <i>Všeobecné technické podmínky – VTP/ZP+DUR/11/19</i> c) <i>Zvláštní technické podmínky</i></i>
<u>Příloha č. 4:</u>	<i>Rozpis Ceny Díla – znění platné ke dni podpisu dodatku č.1</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	<i>Harmonogram plnění – znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	<i>Oprávněné osoby - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
<u>Příloha č. 7:</u>	<i>Seznam požadovaných pojištění</i>
<u>Příloha č. 8:</u>	<i>Seznam poddodavatelů– znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
<u>Příloha č. 9:</u>	<i>Související dokumenty</i>
<u>Příloha č. 10:</u>	<i>Zmocnění Vedoucího Zhotovitele – pro účely této smlouvy se nepoužije“</i>

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2, tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku

č. 1, které je přílohou č. 3, tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

6) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Seznam poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů. Ruší se znění přílohy č. 8 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 4, tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 1 zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“) a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
3. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1 ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 1 naplňovat znaky obchodního tajemství.
4. Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 1 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 1, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
6. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
8. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

9. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla ve znění platném ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění ve znění platném ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 3 (Příloha č. 6 Smlouvy): Oprávněné osoby ve znění platném ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 4 (Příloha č. 8 Smlouvy): Seznam poddodavatelů ve znění platném ke dni podpisu dodatku č. 1

V Praze dne - 8 -04- 2020

V Praze dne - 8 -04- 2020

~~Ing. Petr Hofhanzl~~
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Dokumentace pro územní řízení podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Dokumentace pro územní řízení				
1.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	■	■	■	■
1.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
1.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
1.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
2	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
3	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
5	Zajištění mapových podkladů	■	■	■	■
6	Geodetické práce	■	■	■	■
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	■	■	■	■
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	■	■	■	■
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	■	■	■	■
10	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	■	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>
1a. Dílčí etapa	■
1b. Dílčí etapa	■
2. Dílčí etapa	■
3. Dílčí etapa	■
4. Dílčí etapa	■
5. Dílčí etapa	■
Celkem:	16 367 800 Kč

Příloha č. 5
 Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	Okamžitě po nabytí účinnosti SOD	-	-
1a. dílčí termín	Do 12. 4. 2020 fakturace ■ z celkové ceny díla	Geotechnický a stavebně technický průzkum - koncept Aktualizace dopravní technologie	Předávací protokol
1b. dílčí termín	Do 30. 5. 2020 fakturace ■ z celkové ceny díla	Geotechnický a stavebně technický průzkum - čistopis	Předávací protokol
2. dílčí termín	Do 10 měsíců po nabytí účinnosti SOD fakturace ■ z celkové ceny díla	DUR dle ZPT k připomínkám Průzkumy pro EIA (biologický, dendrologický ..)	Předávací protokol
3. dílčí termín	Do 14 měsíců po nabytí účinnosti SOD fakturace ■ z celkové ceny díla	DUR po zapracování připomínek Oznámení EIA Dokumentace pro změnu územních plánů obcí	Předložení oznámení EIA na příslušný úřad předávací protokol
4. dílčí termín	Do 3 měsíců od vydání EIA fakturace ■ z celkové ceny díla	Přípravná dokumentace se zapracováním požadavků EIA Dokladová a majetkoprávní část Podání žádosti o ÚR	Kopie žádosti potvrzená podatelnou
5. dílčí termín	Do 3 měsíců od podání žádosti fakturace ■ z celkové ceny díla	Územní rozhodnutí stavby	Územní rozhodnutí v právní moci

Příloha č. 6
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních (mimo podpisu této smlouvy a jejích smluvních dodatků):

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Mobil	██████████

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Za Zhotovitele:

- ve věcech obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██ ██
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	-

- ve věcech smluvních:

Jméno a příjmení	██████████
------------------	------------

Adresa	██████████ ████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████
Fax	-

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████ ████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████
Fax	-

- vedoucí týmu:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████ ████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████
Fax	-

- specialista na železniční svršek a spodek: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████ ████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████
Fax	-

- specialista na mostní a inženýrské konstrukce: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████ ████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

■ ■	-
-----	---

- specialista na zabezpečovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████ ████████████████████
E-mail	████████████████
Telefon	██████████████
Fax	-

- specialista na sdělovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████ ████████████████████
E-mail	████████████████
Telefon	██████████████
Fax	-

- specialista na trakční vedení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████ ████████████████████
E-mail	████████████████
Telefon	██████████████
Fax	-

- specialista na silnoproudou technologii: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████ ████████████████████
E-mail	████████████████
Telefon	██████████████
Fax	-

- specialista na elektrotechnická zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
------------------	------------

Adresa	████████████████████ ██
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████
Fax	-

- specialista na životní prostředí: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	████████████████████ ██
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████
Fax	-

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	████████████████████ ██
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████
Fax	████████████████

- geotechnik: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	████████████████████ ██
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████
Fax	-

- specialista na inženýrskou činnost: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	████████████████████ ██
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

Fax	-
-----	---

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CENY za zpracování
Ecological Consulting a.s. Legionářská 1085/8 779 00 Olomouc IČO: 25873962	zpracování části projektu – životní prostředí, zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, měření intenzity hluku a vibrací, provádění posouzení podle § 45i odst. 3) zákona č. 114/1992 Sb. a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů specialista na životní prostředí	■
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Legionářská 1085/8 779 00 Olomouc IČO: 64610357	zpracování části projektu na zabezpečovací a sdělovací zařízení, mosty a propustky, specialista na zabezpečovací zařízení a specialista na sdělovací zařízení	■
3G Praha s.r.o. Na dlážděnce 348/42, Troja 182 00 Praha 8 IČO: 27202101	geodetické zaměření	■
4G consite s.r.o. Šlikova 406/29 169 00 Praha 6 IČO: 27624218	předběžný geotechnický a stavebně-technický průzkum	■
STOSMOL, s.r.o. U Cukrovaru 509/4, Krásné Březno 400 07 Ústí nad Labem IČO: 28695097	zpracování části projektu trakční vedení, ukolejnění kovových konstrukcí, specialista na trakční vedení	■
	CELKEM %	■

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 712420

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 07898db4-af91-4d72-b078-b45e8c9f3cb3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.04.2020 13:27:03



09074074-aa5f-4bba-8979-e3b069ac2ac9