



KUOLX00ZY0Q5

Smlouva / objednávka číslo :

2015/02413/OVZI/DSM/2

Průvodní list příloh



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ


ze dne 13. 7. 2015 o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci

„II/312 hr. okr. Ústí nad O. – křiž. II/446 před Hanušovicemi“,

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I.
SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc
IČ: 606 09 460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
Ing. Milena Vrbková, oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
telefon: 584 458 504, 606 774 909

Bankovní spojení: 

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727.
Se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 42767377
DIČ: CZ 42767377
Zastoupený: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: Ing. Filip Struhár, vedoucí projektant
telefon/fax: 577 001 406 / 595 132 060
e-mail: f.struhar@dpova.cz

Bankovní spojení : 

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2015/02413/OVZI/DSM ze dne 13. 7. 2015.

ČÁST A.

Dne 13. 7. 2015 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2015/02413/OVZI/DSM a dne 12. 5. 2016 Dodatek č. 1 k této smlouvě na provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci „II/312 hr. okr. Ústí nad O. – křiž. II/446 před Hanušovicemi“.

(dále jen „Smlouva o dílo“)

ČÁST B.

Pro zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení je nutné zajistit majetkoprávní projednání stavby s dotčenými vlastníky, zejména z pohledu podkladů pro vynětí pozemků ze ZPF. Jelikož majetkoprávní smlouvy byly schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 23.9.2016, není možné zajistit územní rozhodnutí a následně stavební povolení v termínech dle uzavřené Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní a jejího Dodatku č.1.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínů plnění a sankcí.

Článek IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
 - a) Termín předání podrobného diagnostického a geotechnického průzkumu **31. 8. 2015**
 - b) Termín předání části DSP vč. CD a mapového podkladu **30. 11. 2015**
 - c) Termín předání hydrobiologického průzkumu **31. 7. 2016**
 - d) Termín předání ÚR **30. 4. 2017**
 - e) Termín předání SP **30. 8. 2017**
 - f) Termín předání DPS vč. CD **nejpozději do 30. 9. 2017**

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Článek IX. odst. 1 Smlouvy o dílo nově zní:

IX.

SANKCE

1. V případě prodlení zhotovitele s plněním některé své povinnosti v termínu dle čl. IV. odst. 1 písm. a), b), c), d), e) a f) této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny včetně DPH** za každý započatý den prodlení se splněním každé povinnosti.

Ostatní ujednání čl. IX. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 29. 12. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne:

Objednatel:




Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána



V Ostravě dne: 5.1.2017

Zhotovitel:



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva



