

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby

„Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ Na Balabence – spojovací krček“

číslo smlouvy objednatele: 2019/OSM/0472/DDIL

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9,

sídlem: Sokolovská 14/324, PSČ 18049 Praha 9

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou MČ Praha 9

(dále jen "objednatel" nebo „investor“)

a

ELIZZA s.r.o.

se sídlem: Malebná 960, 149 00 Praha 4

IČ: 00334561

DIČ: CZ00334561, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze., oddíl B, číslo vložky

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Róbertem Ďurčíkem - jednatelem společnosti

(dále jen "zhotovitel")

P R E A M B U L E

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 10. 2019 (dále jen „SoD“) na veřejnou zakázku „**Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ Na Balabence – spojovací krček**“. Objednatel v rámci dodatečných stavebních prací a dodatečných změn stavebních prací (**vícepráce**) postupuje dle § 273 odst. 6 ZVZ č. 134/2016 Sb.; upravující **změny závazků** ze smluv uzavřených podle ZVZ č. 137/2006 Sb., které se ode dne nabytí účinnosti nově účinného ZVZ posuzují již podle § 222 odst. 5 a 6 ZVZ č. 134/2016 Sb., v důsledku čehož je možné uplatnění také vzájemného **zápočtu víceprací a méněprací**, aniž si objednatel v právním postavení zadavatele v zadávací dokumentaci předem **vyhradil tuto změnu závazků**.

Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny rozsahu předmětu díla, a to v následujícím rozsahu:

1. Zvětšení základových pasů – v průběhu výkopových prací stavební jámy byly zjištěny rozdíly v obvyklých geologických poměrech v dané lokalitě. Na místo soudržného souvrství byly v prostoru stavební jámy odkryty nesoudržné písčité kaverny. Z těchto důvodů byl přizván statik k posouzení základových spár a založení objektu. Na základě zjištěných skutečností a odborného posouzení došlo k úpravě založení objektu.

2. Navýšení objemu výztuže základové desky – základové pasy kopírující stávající objekt školní jídelny bylo nutno nahradit v daném místě, na místo pasů z prostého betonu pasy železobetonovými. V místě největšího stříhového zatížení, bylo nutné zesílit pasy válcovanými profily.

3. Změna tloušťky základové zdi – z důvodů navýšení výztuže byly rovněž rozšířeny základové stěny 1. PP ze 150 mm na 200 mm.

4. Meziokenní sloupky – z důvodu změn stavebního řešení oken v návaznosti na únikové cesty bylo statické řešení stavby doplněno o ocelové předokenní profily.

5. SDK předstěny před výtahovou šachtu – z důvodu zprovoznění objektu bez dodávky výtahu, budou otvory pro výtahové dveře dočasně zabezpečeny ve všech patrech sádrokartonovými příčkami na ocelové konstrukci.

6. Doplnění zemnicí soustavy – v souvislosti s probíhajícími zemními pracemi byla vyměněna a doplněna zemnicí soustava.

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 celkovou cenu díla, a to tak, že **čl. IV, bod 1 SoD se mění takto:**

<i>Cena dle SoD bez DPH</i>	<i>5 970 714,00 Kč</i>
<i>Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>390 826,00 Kč</i>
<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>6 361 540,00 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>1 335 923,40 Kč</i>
<i>Celková cena díla vč. DPH</i>	<i>7 697 463,40 Kč</i>

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena ve Změnových listech, které tvoří přílohu tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 celkovou cenu díla, a to tak, že **čl. III, bod 2 SoD se mění takto:**

Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 30.04.2020

3. Ostatní ujednání SoD nejsou tímto Dodatkem dotčena.

II. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily, a že tento dodatek je uzavřen na základě své pravé, svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

III. PŘÍLOHY

Technický list změny (TLZ)
Položkový rozpočet

V Praze dne 20-04-2020

V Praze dne 20-04-2020



