

DODATEK Č. 1/2020

Ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 26.9.2019

Číslo smlouvy Objednatele: 04PT-000084

Číslo smlouvy Poskytovatele: 032/19/AP

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/38 křižovatka Nepřevázka - zpracování DUSP +
IČ/PDPS

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce
a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 1**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Atelier PROMIKA s.r.o.

se sídlem: Muchova 9, 160 00 Praha 6

IČO: 26080273

DIČ: CZ26080273

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 103969

právní forma: s.r.o.

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 26.9.2019 Smlouvu o poskytování služeb na „I/38 křižovatka Nepřevázka - zpracování DUSP + IČ/PDPS“ (dále jen „Smlouva“);
- (B) Smluvní strany konstatují, že z objektivních důvodů, které nejsou na straně Poskytovatele ani Objednatele, není Poskytovatel přes maximální úsilí schopen plnit dílčí předmět plnění v požadované době plnění. Podle závěrů z provedeného průzkumu vedení stávajících inženýrských sítí bylo zjištěno, že plánovaná přestavba křižovatky pravděpodobně vyvolá zásah do stávajícího zařízení společnosti GasNet, s.r.o. Jedná se o trasu VTL plynovodu a kabelové přípojky NN. Poskytovatel bez odkladů vstoupil do jednání s tímto správcem, byla provedena také kopaná sonda pro zjištění skutečného stavu VTL plynovodu. Bez získání závazného požadavku společnosti GasNet, s.r.o. na úpravy jejich zařízení vyvolaných přestavbou křižovatky nebylo možné pokračovat v projekčních pracích a dokončit koncept DUSP. S těmito okolnostmi byl Objednatel Poskytovatelem průběžně seznamován;
- (C) Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1.

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem Dodatku č. 1 je změna **článku 5. Lhůty plnění**.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odstavce 5.1.1. a 5.1.6. v Článku 5. Lhůty plnění Smlouvy se mění a nyní zní následovně:
„ 5.1.1. Dokumentace DUSP - koncept: Nejpozději do 8 měsíců od účinnosti smlouvy.“
- 1.3 Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu dle odstavce 1.2 Dodatku č. 1 nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy č. 04PT-000084 ze dne 26.9.2019, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti a nemění se.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v českém jazyce.

v českém jazyce.

- 2.4** Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb, bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.5** Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne 03. 04. 2020

V Praze dne 8.4.2020