



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **16/SML1955/INV/57/TDS – 114.15**

Číslo zhotovitele:

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č.1

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Příkazce:

Ústecký kraj

Sídlo:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený:

Ing. Františkem Končelem, vedoucím investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje, na základě zmocnění ze dne 31.12.2013

IČO:

70892156

DIČ:

CZ70892156

Bank. spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

5512232/0800

Zástupce pro věcná jednání:

Jaroslav Kotlík, referent investičního odboru Krajského úřadu

E-mail/telefon:

kotlik.j@kr-ustecky.cz / 475 657 348

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

JCA s.r.o.

Sídlo/bydliště:

Jakuba Arbesa 2600, 434 01, Most

Zastoupený:

Martinem Šárou, jednatelem společnosti

IČO (RČ):

60281456

DIČ:

CZ60281456

Bank. spojení:

číslo účtu:

E-mail/telefon:



(dále jen „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na změně příkazní smlouvy ze dne 28.4.2016 na akci: „**OM v Mostě - oprava vytápěcího systému a rozvodů vody**“ takto:

II.

Trvání a ukončení smluvního vztahu

1. Příkazník se zavazuje plnit svůj závazek po dobu přípravy a provádění díla, tj. ode dne účinnosti této smlouvy do dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků příkazcem od zhotovitele díla, jeho uvedení do provozu a předání uživateli.

Bod 1. čl. II smlouvy - se doplňuje následujícím textem:

V průběhu realizace stavby došlo ke změně rozsahu prováděného výkonu TDS oproti původní příkazní smlouvě. Doba realizace díla činila dle SOD, uzavřené se zhotovitelem stavby 10 týdnů od předání staveniště. Dodatkem č. 1 k SOD byl, s ohledem na rozsah změn a víceprací, termín realizace stavby prodloužen o 16 týdnů. Z výše uvedeného důvodu se prodlužuje o tutéž dobu činnost TDS na stavbě a v přiměřeném rozsahu se tedy navyšuje odměna za poskytovanou službu (výkon TDS).

V.

Odměna a platební podmínky

Odměna se na základě doplnění v čl. I. bod 5. mění takto:

1. Původní odměna byla sjednána ve výši **40. 000,- Kč** (slovy: čtyřicettisíc korun českých) **bez DPH** a **48.400,- Kč** (slovy: čtyřicet osmtisíc čtyřista korun českých) **s 21% DPH**.

Cena dodatku činí **12 000,- Kč** (slovy: dvanáctisíc korun) **bez DPH** a **14 520,- Kč** (slovy: čtrnácttisíc pětsetdvacet korun českých) **s 21% DPH**.

Nová odměna je sjednána ve výši **52 000,- Kč** (slovy: padesátdvatisíce korun českých) **bez DPH** a **62 920,- Kč** (slovy: šedesátdvatisícdevětsetdvacet korun českých) **s 21 % DPH**.

Odměna se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-57/INV/2016-114.15 uvedeně v nabídce zhotovitele ze dne 4. 4. 2016, rozšířené o dodatečné služby dle veřejné zakázky VZ-INV-137/INV/2016 - 114.15.

V Ústí nad Labem dne 15. 8. 2016

V Mostě dne 15. 8. 2016

.....
Příkazce
Ústecký kraj
Ing. František Končel
vedoucí investičního odboru

.....
Příkazník
JCA s.r.o.
Martin Šára
jednatel společnosti