

Číslo smlouvy objednatele: 602-2015-520202
Číslo smlouvy zhotovitele: 9692/2015

DODATEK č. 9

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.7.2015 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla "Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Česká Jablonná (dále jen KoPÚ)".

Smluvní strany

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,**

Adresa:

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka
Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky Havlíčkův
Brod

Tel.:

Ing. Blanka Hladíková, odborná referentka

E-mail:

xxx

ID DS:

vysočina.kraj@spucr.cz

Bankovní spojení:

z49per3

Číslo účtu:

ČNB

IČ:

3723001/0710

DIČ:

013 12 774

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.

sídlo:

Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:

Jiřím Foltánem, jednatelem společnosti

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Jiří Foltán, jednatel společnosti

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

sfm77qh

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., Hradec Králové

Číslo účtu:

177139243/0300

IČ:

647 93 036

DIČ:

CZ64793036

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v HK, oddíl C, vložka 9769

dále jen „zhotovitel“.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.7.2015 na provedení díla „Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Česká Jablonná“ (dále jen dodatek):

Čl. I.

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou opatření vyhlášená v souvislosti s nouzovým stavem a šířením nemoci COVID-19, kdy za daných podmínek nelze vést osobní jednání s vlastníky o návrhu nových pozemků, svolat jednání sboru zástupců či vést nezbytná jednání s dalšími subjekty před dokončením návrhu KoPÚ.

S ohledem na vzniklou situaci se smluvní strany dohodly na posunutí termínu předání dílčí části fakturačního celku (DFC) 3.2.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona*, takto:

Dosavadní termín: 30.4.2020
Nový termín: do 2 měsíců od výzvy zadavatele

Nový termín byl určen na základě zdůvodnění zhotovitele uvedeného v žádosti o prodloužení dílčího termínu plnění ze dne 8.4.2020. Za daného stavu není možné určit konkrétní datum dokončení díla a dohodnutá lhůta se jeví jako dostatečná s ohledem na dokončení potřebné součinnosti vlastníků, svolání sboru zástupců a provedení dalších nezbytných úkonů (výzvy dle § 9 odst. 21 zákona atd.).

Termíny dalších fakturačních celků není třeba dodatkem upravovat, odvíjejí se od výzvy zadavatele a právní moci rozhodnutí.

Změna termínu předání DFC 3.2.2. je rekapitulována v příloze - položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (upravené dodatkem č. 1 až 8) zůstávají beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti po jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem.
Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 17.4. 2020

V Hradci Králové dne 16.4.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Jiří Foltán - jednatel
Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o