

SMLOUVA O DÍLO

č. S933/2017/258

Dodatek č.2

Soustava RN Sedlo – kaskáda „na Kotelickém potoce“

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Pavlem Rusem, ředitelem KŘ
Teplice

ve věcech technických jedná:

██████████, TP pro stavební činnost, číslo telefonu: ██████████ e-mail: ██████████

██████████, TP pro stavební činnost, číslo telefonu: ██████████ e-mail: ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

IČO: 40233308

DIČ: CZ40233308

sídlo: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

zastoupený: Ing. Pavlem Procházkou, jednatelem,

Vilémem Řáhou, jednatelem,

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: ██████████ autorizovaný inženýr

číslo telefonu: ██████████ e-mail: ██████████

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 2563122/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tuto smlouvu o dílo

II. Předmět smlouvy

Doplňuje se o:

1. Změnu termínu dokončení do 30.4.2020

Odůvodnění:

Usnesením č. 194 ze dne 12.3.2020 rozhodla vláda České republiky (dále jen „**Vláda**“) o vyhlášení nouzového stavu (dále jen „**Nouzový stav**“) v souvislosti se šířením viru COVID-19, a to od 14.00 hodin dne 12.3.2020 na dobu 30 dnů. Citované usnesení bylo zveřejněno ve sbírce zákonů pod číslem 69/2020. Podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda prodloužila se souhlasem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleným jejím usnesením dne 7.4.2020 č. 1012 nouzový stav do 30.4.2020.

Vyhlášení nouzového stavu má zásadní dopad do práv a povinností nejen fyzických, ale i právnických osob na území České republiky. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu došlo k vyhlášení několika krizových opatření, která ovlivňují chod soukromého sektoru v České republice. Tato opatření se bezprostředně dotýkají i níže specifikovaných segmentů.

Usnesením vlády došlo s účinností od 0.00 hodin dne 16.3.2020 k omezení cestování, usnesením vlády došlo s účinností od 12.00 hodin dne 13.3.2020 k přijetí krizového opatření zavádějícího povinnou karanténu pro osoby přijíždějící do ČR ze všech rizikových oblastí, s účinností od 0.00 hodin 16.3.2020 vláda zavedla další krizové opatření, kterými došlo k obecnému zákazu volného pohybu obyvatel České republiky. Tento zákaz se však nevztahuje na nezbytné cesty do zaměstnání (zaměstnavatelé byli vyzváni ke zvážení zadávání práce z domova), nezbytné cesty k zajištění životních potřeb (nákup potravin, drogistického zboží apod.) nebo cest za rodinou či do zdravotnických zařízení. Vláda dále zavedla krizové opatření omezující dopravu, kdy s účinností od 0.00 hodin dne 14.3.2020 byla přerušena mezinárodní hromadná silniční doprava (nad 9 osob) a mezinárodní vlaková doprava, veškeré mezinárodní lety musí být směřovány pouze na letiště Václava Havla Praha.

V globálu lze konstatovat, že vyhlášení nouzového stavu v ČR vedlo k podstatnému omezení podnikatelské činnosti, přičemž jeho prodloužení do 30.4.2020 prohloubí ekonomickou recesi. Důsledky vyhlášení nouzového stavu a vládou přijatých opatření se pochopitelně promítají i do stavebnictví. V konkrétní rovině mají dopad do dodavatelských vztahů, neboť řada firem buď zcela přerušila činnost anebo jí zásadním způsobem omezila, podobně je tomu v případě subdodatelských vztahů. Karanténní opatření dopadla nejen na zaměstnance stavebních společností, ale i na úředníky dotčených státních či samosprávních úřadů. Realizaci stavebních zakázek komplikují rovněž přísná bezpečnostní a preventivní opatření.

Vzhledem ke shora uvedenému lze predikovat, že v důsledku pandemie koronaviru a v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a vládou přijatých opatření se naše společnost dostane do kolize se stávajícím harmonogramem prací. Současně je namístě uvést, že pandemie koronaviru má povahu vyšší moci, která zakládá právo zhotovitele na prodloužení milníků či termínu dokončení prací minimálně o dobu trvání nouzového stavu.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


Příloha č. 1 – Změnový list

V Teplicích dne 15-04-2020



Lesy České republiky, s. p.

v Teplicích dne: 15-04-2020



Zhotovitel





VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY,
společnost s ručením omezeným
Křížkova 2393, 415 01 Teplice

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Pavel Rus
ředitel Krajského ředitelství Teplice
Přemyslova 1106/19
500 08 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

TEPLICE

14.4.2020

Věc: smlouva o dílo ze dne 11.1.2018 na akci „Soustava RN Sedlo – kaskáda na „Kotelickém potoce“ – oznámení zhotovitele o dopadu nouzového stavu Vládou České republiky (dále jen „Vláda“) vyhlášeného usnesením ze dne 12.3.2020

Vážení,

jako jednatel společnosti **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**, IČ: 40233308, se sídlem Křížkova 2393, 415 01 Teplice, se na Vás obracím v níže uvedené věci.

Usnesením č. 194 ze dne 12.3.2020 rozhodla vláda České republiky (dále jen „**Vláda**“) o vyhlášení nouzového stavu (dále jen „**Nouzový stav**“) v souvislosti se šířením viru COVID-19, a to od 14.00 hodin dne 12.3.2020 na dobu 30 dnů. Citované usnesení bylo zveřejněno ve sbírce zákonů pod číslem 69/2020. Podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda prodloužila se souhlasem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleným jejím usnesením dne 7.4.2020 č. 1012 nouzový stav do 30.4.2020.

Vyhlášení nouzového stavu má zásadní dopad do práv a povinností nejen fyzických, ale i právnických osob na území České republiky. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu došlo k vyhlášení několika krizových opatření, která ovlivňují chod soukromého sektoru v České republice. Tato opatření se bezprostředně dotýkají i níže specifikovaných segmentů.

Usnesením vlády došlo s účinností od 0.00 hodin dne 16.3.2020 k omezení cestování, usnesením vlády došlo s účinností od 12.00 hodin dne 13.3.2020 k přijetí krizového opatření zavádějícího povinnou karanténu pro osoby přijíždějící do ČR ze všech rizikových oblastí, s účinností od 0.00 hodin 16.3.2020 vláda zavedla další krizové opatření, kterými došlo k obecnému zákazu volného pohybu obyvatel České republiky. Tento zákaz se však nevztahuje na nezbytné cesty do zaměstnání (zaměstnavatelé byli vyzváni ke zvážení zadávání práce z domova), nezbytné cesty k zajištění životních potřeb (nákup potravin, drogistického zboží apod.) nebo cest za rodinou či do zdravotnických zařízení. Vláda dále zavedla krizové opatření omezující dopravu, kdy s účinností od 0.00 hodin dne 14.3.2020 byla přerušena mezinárodní hromadná silniční doprava (nad 9 osob) a mezinárodní vlaková doprava, veškeré mezinárodní lety musí být směřovány pouze na letiště Václava Havla Praha.

TEL.: 417 941 117
FAX: 417 941 159

Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku u Krajského soudu
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578.

IČ: 40233308
DIČ: CZ40233308

email: info@vhs.cz



VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY,
společnost s ručením omezeným

Křížkova 2393, 415 01 Teplice

V globálu lze konstatovat, že vyhlášení nouzového stavu v ČR vedlo k podstatnému omezení podnikatelské činnosti, přičemž jeho prodloužení do 30.4.2020 prohloubí ekonomickou recesi. Důsledky vyhlášení nouzového stavu a vládou přijatých opatření se pochopitelně promítají i do stavebnictví. V konkrétní rovině mají dopad do dodavatelských vztahů, neboť řada firem buď zcela přerušila činnost anebo jí zásadním způsobem omezila, podobně je tomu v případě subdodatelských vztahů. Karanténní opatření dopadla nejen na zaměstnance stavebních společností, ale i na úředníky dotčených státních či samosprávních úřadů. Realizaci stavebních zakázek komplikují rovněž přísná bezpečnostní a preventivní opatření.

Vzhledem ke shora uvedenému lze predikovat, že v důsledku pandemie koronaviru a v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a vládou přijatých opatření se naše společnost dostane do kolize se stávajícím harmonogramem prací. Současně je namístě uvést, že pandemie koronaviru má povahu vyšší moci, která zakládá právo zhotovitele na prodloužení milníků či termínu dokončení prací minimálně o dobu trvání nouzového stavu.

S pozdravem

Vilém Ráha
jednatel společnosti
Vodohospodářské stavby
společnost s ručením omezeným

TEL.: 417 941 117
FAX: 417 941 159

Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku u Krajského soudu
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578.

IČ: 40233308
DIČ: CZ40233308

email: info@vhs.cz

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č:1

Datum změny:15.4.2020

Název veř. zakázky: Soustava RN Sedlo – kaskáda „na Kotelickém potoce“

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Objednatel:KR Teplice – LS Litoměřice

Název akce (majetku):

Charakter akce:

Číslo objektů:

Stavební díly:

I N IP NP

Popis změny:

1. Změnu termínu dokončení do 30.4.2020

Zdůvodnění změny:



Usnesením č. 194 ze dne 12.3.2020 rozhodla vláda České republiky (dále jen „**Vláda**“) o vyhlášení nouzového stavu (dále jen „**Nouzový stav**“) v souvislosti se šířením viru COVID-19, a to od 14.00 hodin dne 12.3.2020 na dobu 30 dnů. Citované usnesení bylo zveřejněno ve sbírce zákonů pod číslem 69/2020. Podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda prodloužila se souhlasem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleným jejím usnesením dne 7.4.2020 č. 1012 nouzový stav do 30.4.2020.

Vyhlášení nouzového stavu má zásadní dopad do práv a povinností nejen fyzických, ale i právnických osob na území České republiky. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu došlo k vyhlášení několika krizových opatření, která ovlivňují chod soukromého sektoru v České republice. Tato opatření se bezprostředně dotýkají i níže specifikovaných segmentů.

Usnesením vlády došlo s účinností od 0.00 hodin dne 16.3.2020 k omezení cestování, usnesením vlády došlo s účinností od 12.00 hodin dne 13.3.2020 k přijetí krizového opatření zavádějícího povinnou karanténu pro osoby přijíždějící do ČR ze všech rizikových oblastí, s účinností od 0.00 hodin 16.3.2020 vláda zavedla další krizové opatření, kterými došlo k obecnému zákazu volného pohybu obyvatel České republiky. Tento zákaz se však nevztahuje na nezbytné cesty do zaměstnání (zaměstnavatelé byli vyzváni ke zvážení zadávání práce z domova), nezbytné cesty k zajištění životních potřeb (nákup potravin, drogistického zboží apod.) nebo cest za rodinou či do zdravotnických zařízení. Vláda dále zavedla krizové opatření omezující dopravu, kdy s účinností od 0.00 hodin dne 14.3.2020 byla přerušena mezinárodní hromadná silniční doprava (nad 9 osob) a mezinárodní vlaková doprava, veškeré mezinárodní lety musí být směřovány pouze na letiště Václava Havla Praha.

V globálu lze konstatovat, že vyhlášení nouzového stavu v ČR vedlo k podstatnému omezení podnikatelské činnosti, přičemž jeho prodloužení do 30.4.2020 prohloubí ekonomickou recesi. Důsledky vyhlášení nouzového stavu a vládou přijatých opatření se pochopitelně promítají i do stavebnictví. V konkrétní rovině mají dopad do dodavatelských vztahů, neboť řada firem buď zcela přerušila činnost anebo jí zásadním způsobem omezila, podobně je tomu v případě subdodavatelských vztahů. Karanténní opatření dopadla nejen na zaměstnance stavebních společností, ale i na úředníky dotčených státních či samosprávních úřadů. Realizaci stavebních zakázek komplikují rovněž přísná bezpečnostní a preventivní opatření.

Vzhledem ke shora uvedenému lze predikovat, že v důsledku pandemie koronaviru a v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a vládou přijatých opatření se naše společnost dostane do kolize se stávajícím harmonogramem prací. Současně je namístě uvést, že pandemie koronaviru má povahu vyšší moci, která zakládá právo zhotovitele na prodloužení milníků či termínu dokončení prací minimálně o dobu trvání nouzového stavu.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:NE			Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO	Termín dokončení do: 30.4.2020
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance:
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	
	Konečná celková cena akce po změně			
Konečná celková cena veř. zakázky po změně				
Zástupce zhotovitele - jméno:		Oleníček – VHS,s.r.o.	Datum: 15.4.2020	Podpis: 
Zástupce objednatele - jméno:		Kunsta – KŘ Teplice	Datum: 15.4.2020	Podpis: 
Přílohy:				