

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v.v.i.

adresa: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice
telefon: +420 387 771 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (ředitelství)

IČ: 60077344 | DIČ: CZ60077344
číslo účtu: 5002209089/5500, Raiffeisenbank a.s.
www.bc.cas.cz | e-mail: bc@bc.cas.cz

DODATEK č. 1

ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících plnění ze dne 5. 11. 2019

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice
zastoupená: prof. RNDR. Liborem Grubhofferem, CSc., ředitelem BC
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných organizací při MŠMT
IČO: 60077344 a DIČ: CZ60077344
bankovní spojení: č. účtu: 5002209089/5500 (Raiffeisenbank a.s.)
(dále jen jako „*Objednatel*“)

a

Systeming CZ, s.r.o., jako vedoucí společník

Společnosti vystupující pod názvem „Systeming CZ-Atelier A4“

se sídlem: Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
zastoupená: Martinem Pušem, jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 186587
IČO: 24184837 a DIČ: CZ24184837
bankovní spojení: č. účtu: 107-5922600267/0100 (KB a.s.)
e-mail: mpus@systeming.net
(dále jen jako „*Zhotovitel*“),

uzavírají v souladu s ustanovením čl. XXI. - bod č. 131 smlouvy na zpracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících plnění ze dne 5. 11. 2019, jejímž předmětem je „*provedení specifikovaného díla* (dále jen „*Dílo*“) a poskytnutí specifikovaného souvisejícího plnění (dále jen „*Související plnění*“) v rámci připravované I. etapy Generální obnovy areálu Biologického centra AV ČR“ (dále jen „*Smlouva*“) **tento dodatek č. 1** (dále jen „*Dodatek*“):

I. Úvodní ustanovení


1. Smluvní strany spolu dne 5. 11. 2019 uzavřely Smlouvu, dle níž se Zhotovitel v čl. IV. (*Dílo*) – bod č. 5 zavázal pro Objednatele provést Dílo „Příprava revitalizace infrastruktury Biologického centra AV ČR – dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (RDS) na akci Generální obnova areálů BC – I. etapa“, a to v souvislosti s přípravou revitalizace infrastruktury a generální obnovou areálu Biologického centra AV ČR v. v. i. a výhradně dle požadavků Objednatele.



2. Ve čl. III. Smlouvy (*Předmět smlouvy*) – bod č. 3 se pak Zhotovitel zavázal takové Dílo a k němu Související plnění provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaných termínech.
3. Ve čl. VIII. Smlouvy (*Termíny a místa plnění*) – bod č. 21 Zhotovitel dále přijal povinnost provést Dílo, resp. jeho části a taktéž poskytovat jednotlivá Související plnění v tam dohodnutých a pod příslušnými podbody mimo jiné uvedených termínech:
 - 21.1. DSP pro SO012 v rozsahu a členění dle odstavce 9 a odstavce 10.2.3 Smlouvy do 3 měsíců od podpisu Smlouvy
 - 21.2. IČ pro SO012 v rozsahu a členění dle odstavce 9 a odstavce 10.2.4 do 6 měsíců od podpisu Smlouvy
 - 21.3. RDS pro SO012 v rozsahu a členění dle odstavce 9 a odstavce 10.2.5 do 9 měsíců od podpisu Smlouvy
 - 21.4. DBP a DSP pro souhrnný stavební objekt Administrativní budova s výjimkou části plnění dle odstavce 22.1 v rozsahu a členění dle odstavce 9 a odstavce 10.2. Smlouvy do 4 měsíců od podpisu Smlouvy
 - 21.5. IČ pro souhrnný stavební objekt Administrativní budova s výjimkou části plnění dle odstavce 22.2 v rozsahu a členění dle odstavce 9 a odstavce 10.2. Smlouvy do 7 měsíců od podpisu Smlouvy.
4. Ve čl. XXI. Smlouvy (*Závěrečná ujednání*) – bod č. 131 se stanovila možnost změny smlouvy, a to pouze v podobě písemných dodatků.

II. Předmět a účel dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je úprava některých z termínů stanovených pro Zhotovitelem poskytované provedení Díla a jednotlivých Souvisejících plnění, blíže popisovaných ve čl. VIII. Smlouvy – bod č. 21.
2. Nutnost úpravy těchto termínů je dána zejména prodlením Objednatele v předání pravomocného územního rozhodnutí Zhotoviteli. V době vypisování veřejné zakázky a při podpisu Smlouvy nebylo známo, že pravomocné územní rozhodnutí bude předáno Zhotoviteli s výrazným zpožděním po podpisu smlouvy a objednatel nebude objektivně schopen pokračovat v plnění díla z důvodu neznalosti podmínek územního rozhodnutí. V průběhu realizace plnění dále docházelo ke značnému uživatelskému upřesňování provedení díla z předchozího stupně projektové dokumentace ze strany Objednatele, znamenající neočekávané průtahy při zahájení navazujících projektových prací.



BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v.v.i.

adresa: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice IČ: 60077344 | DIČ: CZ60077344

telefon: +420 387 771 111 (ústředna)

+420 387 775 051 (ředitelství)

číslo účtu: 5002209089/5500, Raiffeisenbank a.s.

www.bc.cas.cz | e-mail: bc@bc.cas.cz

3. Účelem Dodatku je pak konkrétní prodloužení dotčených termínů pro Zhotovitele v podobě nově stanovených lhůt a počátků jejich počítání, za účelem provedení ve Smlouvě charakterizovaného Díla a k poskytování tam specifikovaného Souvisejícího plnění.

III. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohody, že mezi nimi uzavřená smlouva na zpracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejícího plnění ze dne 5. 11. 2019 se upravuje ku prospěchu obou stran tak, že v níže uvedených podbodech bodu č. 21 - čl. VIII. Smlouvy (*Termíny a místa plnění*), vztahujících se k termínovaným závazkům Zhotovitele provést Dílo a poskytovat jednotlivá Související plnění, se pak takováto lhůtní povinnost pro Zhotovitele nově stanovuje takto:

21.1. "DSP pro SO012 v rozsahu a členění dle odstavce 9 a odstavce 10.2.3 Smlouvy do 3 týdnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí"

21.2. "IČ pro SO012 v rozsahu a členění dle odstavce 9 a odstavce 10.2.4 do 5 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí"


21.3. "RDS pro SO012 v rozsahu a členění dle odstavce 9 a odstavce 10.2.5 do 7 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí"

21.4. "DBP a DSP pro souhrnný stavební objekt Administrativní budova s výjimkou části plnění dle odstavce 22.1 v rozsahu a členění dle odstavce 9 a odstavce 10.2. Smlouvy do 2 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí"

21.5. "IČ pro souhrnný stavební objekt Administrativní budova s výjimkou části plnění dle odstavce 22.2 v rozsahu a členění dle odstavce 9 a odstavce 10.2. Smlouvy do 5 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí".

IV. Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě (2) obdrží Zhotovitel a dvě (2) Objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly a seznámily se tak s jeho obsahem, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž je uzavírán po vzájemném projednání a nabývá



BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v.v.i.

adresa: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice
telefon: +420 387 771 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (ředitelství)

IČ: 60077344 | DIČ: CZ60077344
číslo účtu: 5002209089/5500, Raiffeisenbank a.s.
www.bc.cas.cz | e-mail: bc@bc.cas.cz

platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti pak dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv (č. 340/2015 Sb.).

4. Smluvní strany se vzájemně dohodly na úplném zveřejnění obsahu tohoto Dodatku, jakož i na zveřejnění všech dalších smluvních a s tímto Dodatkem souvisejících podkladů, budou-li jeho nedílnou součástí, a to v registru smluv v souladu se zákonem.
5. K zajištění zveřejnění Dodatku se tímto zavazuje Objednatel.
6. Na důkaz svého souhlasu pak i obě strany připojují své vlastnoruční podpisy a současně s nimi potvrzují i převzetí příslušného počtu vyhotovení tohoto Dodatku.

V Českých Budějovicích dne: 29.1.2020

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

prof. RNDR. Libor Grubhoffer, CSc.
ředitel BC

V Praze dne: 29.1.2020

Za zhotovitele:

Systeming CZ, s.r.o., jako vedoucí společník
Společnosti vystupující pod názvem
„Systeming CZ-Atelier A4“
Martin Puš
jednatel společnosti

Systeming CZ, s.r.o.
Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
IČ: 24184837, DIČ: CZ24184837