



## DODATEK č. 1

# SMLOUVY O VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU PŘI REALIZACI STAVBY „Výstavba areálu Územního odboru Chrudim – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje“

č. KRPE-40823/ČJ-2018-1700VZ

uzavřené dle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Dodatek č. 1“)

## I. SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:

Název: **Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje**  
Sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice  
IČ: 720 50 250  
DIČ: CZ72050250  
Právní forma: organizační složka státu  
Zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KR pro ekonomiku  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 11234881/0710

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



(dále jen „Objednatel“)

a

### Poskytovatel:

Název: **KB projekt, s.r.o.**  
Sídlo: Lešetín I/659, 760 01 Zlín  
IČ: 25507893  
DIČ: CZ25507893  
Zastoupený:   
Bankovní spojení: CSOB  
Číslo účtu: 127095967/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 28281  
(dále jen „Poskytovatel“)



## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. V souladu se Smlouvou o výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „Výstavba areálu Územního odboru Chrudim – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje“ č. KRPE-40823/ČJ-2018-1700VZ (dále jen „Smlouva“) článkem VIII. odst. 4 se tímto Dodatkem č. 1 dohodl Objednatel s Poskytovatelem o změně závazku z této Smlouvy a o změně výše odměny za plnění dle této Smlouvy.

2. V průběhu realizace stavby „Výstavba areálu Územního odboru Chrudim – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje“ došlo ke změnám oproti projektové dokumentaci a souvisejícímu výkazu výměr, jež byly promítnuty do změnových listů a které byly průběžně schváleny Odborem programovaného financování Ministerstva vnitra. Jednalo se o změny navrhované a předkládané jak generálním dodavatelem stavebních prací „Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z“ (tvořená společnostmi Metrostav a.s. a Zlínstav a.s.), tak i ze strany investora Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, které byly vyvolány:

- vzhledem k situaci na trhu výrobků ve vazbě na modernizaci a vývoj některých dodávaných výrobků,
- vývojem v technologických postupech,
- dodatečnými požadavky na zajištění vyšší bezpečnosti,
- dodatečně zjištěnými okolnostmi na místě stavby.

Jedná se o změnové listy č. 2, 3, 5, 8, 10, 13, 21 a 31. Na základě této vyšší četnosti změnových listů došlo z objektivně nepředvídatelných důvodů k navýšení kontrolní a další činnosti Poskytovatele v průběhu výkonu autorského dozoru, než se předpokládalo a bylo sjednáno v uzavřené Smlouvě.

3. Odměna dle Článku V. uzavřené Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 mění takto:

původní odměna dle Smlouvy:

bez DPH .....	488.000,00 Kč
DPH 21%.....	102.480,00 Kč
včetně DPH.....	590.480,00 Kč

nová odměna dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1:

bez DPH .....	628.000,00 Kč
DPH 21% .....	131.880,00 Kč
včetně DPH.....	759.880,00 Kč

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá, a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, druhé smluvní straně bude potvrzení o jeho uveřejnění doručeno elektronicky.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tento Dodatek č. 1 k je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a takto jej podepisují.

V Pardubicích dne ..... 17-04-2020

Ve Zlíně dne ..... 15.4.2020

Objednatel:

Poskytovatel:



Renata Kaňková  
náměstek ředitele KR pro ekonomiku



**KB**  
PROJEKT  
KB projekt, s.r.o.  
Lešetín I/659  
760 01 ZLÍN  
IČO: 25507893 DIČ: CZ25507893