

SD/00369/2019/2 DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany

XXXXXXXXXXXX XXX. XXXXXX XXXXXX

IČO: 880 67 483

se sídlemx xxxxxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxxx

na straně jedné (v dohodě dále jen jako **Zhotovitel**)

a

Objednatel: Město Tábor

Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČO: 002 53 14, DIČ: CZ00253014

zastoupené Ing. Karlem Hotovým, vedoucím odboru investic a strukturálních fondů

na straně druhé (v dohodě dále jen jako **Objednatel**)

se dohodly na změně smlouvy o dílo (č. objednatele SD/00369/2019) takto:

ČI. II. Doba a místo plnění se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v následujících termínech:

Úplná dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení včetně potřebných dokladů k žádosti o společné povolení

do 60 dnů od získání souhlasů vlastníků a dalších oprávněných osob z věcných práv k pozemkům dotčených objízdnou trasou

Úplná projektová dokumentace pro provedení stavby

do 30 dnů od nabytí právní moci společného povolení

Odůvodnění:

Při projednání konceptu projektu v souladu se zadáním a dalšími upřesňujícími požadavky objednatele a dotčených orgánů vyvstal požadavek na řešení dopravy během stavby uzavírkou řešeného úseku a vybudování provizorní objízdny komunikace. Jelikož však objízdna trasa vede i po pozemcích, které nejsou ve vlastnictví objednatele, je třeba získání souhlasů vlastníků těchto pozemků. Získání souhlasů vlastníků těchto pozemků je věcí objednatele. Dokud nebudou souhlasy získány, nelze s jistotou počítat s objízdnou trasou a tudíž ani dořešit návrh řešení dopravy během stavby a požádat o vyjádření některých dotčených orgánů.

V Táboře dne : 21.4.2020

V Táboře dne: 21.4.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Karel Hotový
Město Tábor

.....
xxx. xxxxxx xxxxxx

Vedoucí odboru investic a strukturálních fondů