

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 04/2020-MAME

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název:	MAME Moravské Budějovice, s. r.o.
sídlo:	Tovačovského sady 98, 676 02 Moravské Budějovice
IČ:	25570161
DIČ:	CZ25570161
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. Třebíč
číslo účtu:	86-28 2372 0227/0100
zástupce ve věcech smluvních:	Jiří Kučera, jednatel
zástupce ve věcech technických:	Pavel Jahn, technik KT
telefon, e-mail:	737 384 197; jahn@mamenet.cz

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

název:	SATES ČECHY s.r.o.
sídlo:	Radkovská 252, 588 56 Telč
zapsaný v obchodním rejstříku:	u KS v Brně, C43099
IČ:	25172654
DIČ:	CZ25172654
bankovní spojení:	ČS a.s.
číslo účtu:	2161182/0800
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Ivo Šimek, jednatel
telefon, fax, e-mail:	567 223 512, satescechy@satescechy.cz
zástupce ve věcech technických:	František Lacina, obchodní náměstek Petr Jahoda, výrobní náměstek

telefon, fax, e-mail:
724 347 406, lacina@satescechy.cz
724 931 961, jahoda@satescechy.cz

(dále jen **Zhotovitel**)

1. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 04/2020-MAME uzavřené mezi smluvními stranami dne 19. 03. 2020 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění dle čl. II tohoto Dodatku.

Předmětem Smlouvy jsou stavební práce na dílo „**Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě Mexiko**“.

2. ZMĚNY SMLOUVY

Z důvodu provádění a následného ukončení stavebních prací **současně** v celé lokalitě Mexiko i v návaznosti na souběžné práce prováděné jiným dodavatelem inženýrských sítí pro jiného objednatele se smluvní strany dohodly na TĚCHTO ZMĚNÁCH SMLOUVY:

2.1. **Ruší se** Bod 4.2. Článku 4 Smlouvy ve znění:

Ukončení prací na 1. etapě, tj. ukončení prací v ulicích Mexická a Fišerova (milník 1) nejpozději do 31. 07. 2020.

2.2. **Ruší se** Bod 4.3. Článku 4 Smlouvy ve znění:

Ukončení prací na části 2. etapy, tj. ukončení prací v ulicích ul. Wolkerova a Ciolkovského (milník 2) nejpozději do 31. 07. 2020.

2.3. **Ruší se** Bod 6.4. Článku 6 Smlouvy ve znění:

Pro případ prodloužení zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle časového harmonogramu (milníky), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 500 Kč pro každý případ (milník) a za každý den prodloužení.

2.4. Ostatní body Článku 4 a Článku 6 Smlouvy zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 04/2020-MĚSTO uzavřené dne 19. 03. 2020.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU – GDPR.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Mor. Budějovicích, dne:

V Telči dne:

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Jiří Kučera, jednatel

Ing. Ivo Šimek, jednatel