

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 94200010

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- 1. Objednatel** : **OZO Ostrava s.r.o.**
se sídlem : Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava
zastoupený : Ing. Karlem Beldou, jednatelem společnosti
IČ : 62300920
DIČ : CZ62300920
zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 12647
bank. spojení : Komerční banka a.s., č.ú.: 3504540207/0100
a
- 2. Dodavatel** : **DM STAVSTAV MORAVIA s.r.o.**
se sídlem : Proskovická 782/81, 700 30 Ostrava
zastoupený : p. Daliborem Michalczykem, jednatelem společnosti
IČ : 27823466
DIČ : CZ27823466
zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 30640
bank. spojení : Komerční banka a.s. , č.ú.: 43-1017660237/0100

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě v tomto znění:

1. Smluvní strany konstatují, že dne 18.02.2020 uzavřely Smlouvu č. 94200010 jejímž předmětem je dodávka a kompletní zhotovení stavby „**stavební úpravy ve skladu**“ v areálu OZO Ostrava s.r.o na ulici Slovenská.
2. Kompletní dílo mělo být dle smlouvy předáno dne 01.05.2020. Ke dni 02.04.2020 došlo k částečnému převzetí díla. Byly ukončeny a řádně předány veškeré součásti díla kromě dodávky dvou kusů zárubní a dveří v SDK vestavku. Pro tyto byly provedeny otvory, nicméně vzhledem k požadavku na atypický rozměr těchto dveří a výraznému omezení možnosti dodávek v souvislosti s COVID 19 budou tyto dodány v polovině měsíce května.
3. V souvislosti se skutečnostmi uvedenými v bodě 2. se smluvní strany dohodly na změně podmínek Smlouvy, a to v termínu dodání a v podmínkách platby.

Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené smlouvy v článku 3. odst. 3.1.2. a v článku 5. Smlouva se upravuje takto:

3.1.2. Řádné ukončení a předání díla (Dodavatelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání), nejpozději do 90 kalendářních dnů od dne předání staveniště.

5.2. Dodavatel vystaví fakturu se splatností 7 dnů na částku 398 650,- Kč tj. 85% z ceny díla dle článku 5.2. této smlouvy po částečném předání díla (tj. bez dodávky zárubní a dveří v SDK vestavku). Fakturu na 15% z ceny díla tj. na 70 350,- Kč, vystaví dodavatel po převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků.

Odstavec 5.3. se ruší.

4. Ostatní podmínky Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
5. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel a Dodavatel obdrží po jednom vyhotovení.

6. Účastníci této dohody prohlašují, že jsou zcela způsobilí a oprávnění tento dodatek Smlouvy podepsat a závazky, práva a povinnosti tímto dodatkem založená, převzít a nést, že si tento dodatek přečetli, a že jeho obsah odpovídá jejich pravé, svobodné a shodné vůli, že tento neuzavírají v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek, jsou prostí omylu, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby jednající jménem smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V *Ostravě* dne 01.04.2020
Za Dodavatele

.....
I
j
DM ST AVIA s.r.o

V Ostravě dne 01.04.2020
Za Objednatele

.....
Ing. Karel Belda
jednatel společnosti
OZO Ostrava s.r.o.

